下里考察提案執行情行

高雄市那瑪夏區民代表會
第三屆第六次定期大會
上次大會(下里考察)執行情形

高雄市那瑪夏區公所

NAMASIA

中華民國 114 年 10 月

高雄市那瑪夏區公所製

那瑪夏區代表會第三屆第四次定期大會-下里考察案執行情形

序號	會議名稱	考察地點	工程名稱及案由	考察日期	辦理情形
1	第三屆第四次定期大會	瑪星哈蘭部落	建請區公所將一溪農路(地號：達卡努瓦段130、132)排並重新修建集水井，以增進排水功能，維護民眾生命財產權益。	113年11月6日	本案將另案提報計畫辦理。
2	第三屆第四次定期大會	瑪星哈蘭部落	建請區公所協助有關達卡努瓦里公墓起掘工程取得火化許可證書，以利起掘工程順利遂行。	113年11月6日	本案已納入遷葬起掘勞務採購案，並已執行完竣。
3	第三屆第四次定期大會	瑪星哈蘭部落	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0685、0686地號重新規劃施作水泥排水溝排長約40公尺，以維護居住環境品質。	113年11月6日	本案已納入宜居部落計畫辦理。
4	第三屆第四次定期大會	達卡努瓦部落	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0533地號規劃建置擋土牆10公尺，並加蓋擋水牆，以提升社區安全與居住環境品質。	113年11月7日	本案已納入宜居部落計畫辦理。
5	第三屆第四次定期大會	達卡努瓦部落	建請區公所將達卡努瓦里段047、0428地號住戶排水溝建置集水井，並重新清理上方舊堰排水溝，以達排水分流，並提升居住環境品質。	113年11月7日	本案將另案提報計畫辦理。

序號	會議名稱	考察地點	工程名稱及案由	考察日期	辦理情形
10	第三屆第四次定期大會	瑪雅里	建請區公所將台 29 線瑪雅里「麥的莊園露營區」旁排水溝，施作水泥溝，增進民眾福祉。	113 年 11 月 8 日	本案屬甲仙工務段轄管，已函請甲仙工務段辦理改善。
11	第三屆第四次定期大會	瑪雅里	建請區公所將民權大橋下方 150 公尺及 200 公尺(共二處：瑪雅段 955、960 地號)登輝農路路面下方，設置護岸邊坡或路面加高，以防止災情擴大。	113 年 11 月 8 日	本案已提報災後復建工程。
12	第三屆第四次定期大會	瑪雅里	建請區公所將瑪雅通學道路及通往拉阿魯娃族技儀場(瑪雅段 0545 之 2 號)道路叉路處規劃拓寬及整平，以保障行車便利及安全性。	113 年 11 月 8 日	本案已提報 114 年部落安全計畫。
13	第三屆第四次定期大會	南沙魯里	建請區公所將南沙魯民族橋旁(南沙魯段 0486 之 3 地號)，規劃路施作便道約 80 公尺，以保障農民灌溉用水便利及安全。	113 年 11 月 11 日	本案已執行完成。

那瑪夏區代表會第三屆第五次定期大會-下里考察案執行情形

序號	會議名稱	考察地點	工程名稱及案由	考察日期	辦理情形
1	第三屆第五次定期大會	南沙魯部落	建請區公所將南沙魯部落旁公園溪南沙魯橋上下游清疏整治及設置護岸工程，以維護里民居住安全。	114 年 5 月 14 日	本案已提報復建工程在案。
2	第三屆第五次定期大會	南沙魯部落	建請區公所將民族平台(地號：南沙魯段 0543 地號)建置排水溝約 50 公尺及擋土牆，以增進排水功能，維護民眾生命財產權益。	114 年 5 月 14 日	本案納入提報計畫辦理。
3	第三屆第五次定期大會	南沙魯部落	建請區公所協助修護部落通往民族平台之舊環鄉道路，以維護民眾權益及生命財產安全。	114 年 5 月 14 日	本案將另案提報計畫辦理，並納入特別條例辦理。
4	第三屆第五次定期大會	瑪雅里部落	建請區公所重新修護民權大橋下方登輝農路新建之擋土牆部分未全部施工之缺失，以避免災害。	114 年 5 月 15 日	有關道路改善部分將俟本所預算辦理。
5	第三屆第五次定期大會	瑪雅里部落	建請區公所將民權大橋下方 150 公尺及 200 公尺(共二處：瑪雅段 955、960 地號)登輝農路路面下方，設置護岸邊坡或路面加高，以防止災情擴大。	114 年 5 月 15 日	本案已另案提報水保署護岸勘查表在案。

序號	會議名稱	考察地點	工程名稱及案由	考察日期	辦理情形
13	第三屆第五次定期大會	達卡努瓦部落	建請區公所將達卡里秀嶺巷7號住戶旁施作護欄約30公尺，以維民眾財產安全。	114年5月16日	建議秀嶺巷4、5號前及7、8、9、10護欄整排換掉，本案將另案提報計畫辦理。
14	第三屆第五次定期大會	達卡努瓦部落	建請區公所將瑪雅段0217號農路施作涵箱及排水溝約8公尺，以確實維護該處邊岐安全。	114年5月16日	建議用擋土牆及下邊坡消能石籠方式，本案將另案提報計畫辦理。
15	第三屆第五次定期大會	瑪星哈蘭部落	建請區公所將一溪農路七孔橋後方七孔農路鋪設水泥路面約50公尺，農路叉路處重新整緩並新設L溝，以加強排水系統，增進農民福祉。	114年5月19日	本案將另案提報計畫辦理。
16	第三屆第五次定期大會	瑪星哈蘭部落	建請區公所將一溪農路七孔橋上下游規劃清疏整治，並加強推置乾砌石，以增強邊坡防護及民眾居住財產安全。	114年5月19日	本案已提報水保署勘查表在案。
17	第三屆第五次定期大會	瑪星哈蘭部落	建請區公所將一溪農路丘平溪箱涵規劃清理，並加強上方土石清疏，以增進排水功能，維護民眾生命財產權益。	114年5月19日	本案將另案提報計畫辦理。
18	第三屆第五次定期大會	瑪星哈蘭部落	建請區公所將一溪農路支線龍鳳農路箱涵規劃重新清理，並加強上方土石清疏清，以增進排水功能，維護民眾生命財產權益。	114年5月19日	本案優先將箱涵土石清理完成。

議決案執行情形

高雄市那瑪夏區民代表會
第三屆第六次定期大會

上次大會(含臨時會)議決案執行情形

高雄市那瑪夏區公所

NAMASIA

中華民國 114 年 10 月

高雄市那瑪夏區公所製

那瑪夏區代表會第三屆第一次定期大會-上次大會(含臨時大會)議決案執行情形

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
1.	第三屆第一次定期大會提案	提案第一號	修改「高雄市那瑪夏區民代表會組織自治條例」第五條、第十二條、第十四條及第二十九條（如附件）。	彭孫主席美雲	已完成審議、核定，並經核定公告後生效。
2.	第三屆第一次定期大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所將達卡努瓦里江新海農路(達卡努瓦段 0912 地號）鋪設水泥路面約 250 公尺，以維行車安全。	周代表孔義	本案預計 114 年 11 月 18 日辦理會勘。
3.	第三屆第一次定期大會臨時動議案	臨時動議案第二號	建請區公所將達卡努瓦里江忠義農路(達卡努瓦段 0962-4 地號）鋪設水泥路面約 200 公尺，以維行車安全。	周代表孔義	本案預計 114 年 11 月 18 日辦理會勘。
4.	第三屆第一次定期大會臨時動議案	臨時動議案第三號	建請區公所將達卡努瓦里卓武山農路支線周志偉農路(達卡努瓦段 0979-1 地號)鋪設水泥路面約 150 公尺，以維行車安全。	林代表正萍	本案預計 114 年 11 月 18 日辦理會勘。
5.	第三屆第一次臨時大會	提案第一號	建請公所將達卡努瓦里達卡努段 1146 地號(陳情人顏梅芬)鋪設水泥路段約 200 米，以維護民眾安全及農產業供給。	林代表正萍	1. 已於 112 年 3 月 30 日高市那區財字第 11230474200 號函提報市府原民會「113 年部落安全案件」計畫。 2. 俟 114 年度審核後補助辦理改善。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
10.	第三屆第一次臨時大會提案	提案第六號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0937地號(陳情人林聖賢)鋪設水泥路段約 200米，以維護民眾安全及產業供給。	林代表正萍	1. 已於112年3月30日高市那區財字第11230474200號函提報市府原民會「113年部落安全案件」計畫。 2. 112年4月20日另案提報水保農路計畫。 3. 俟114年度審核後補助辦理。 4. 提報經濟部南區水資源分署「基層建設環境改善工程計畫」。
11.	第三屆第一次臨時大會提案	提案第七號	建請區公所調整「曾文水庫水源保育回饋金計畫」補助項目，擴大為生活津貼費，每人每年酌予補助計新臺幣 2,000 元，期能達到水資源涵養教育之目的，使民眾享有公共福利。	林代表正萍	1. 依曾文水庫水源保育計畫規定，擬定補助「電費」每戶每年2,000元。 2. 俟115年曾文水庫水源保育。 3. 計畫提報審議後，預計明年辦理年底核銷。
12.	第三屆第一次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所將卡努瓦里瑪星哈蘭社區大光巷21號(詹建雄宅)及大光巷22號(詹柏光宅)後方新設排水溝20公尺，以改善住戶及附近居民生活環境。	周代表孔義	1. 預計於112年5月5日辦理現勘，俟現勘後研議撰寫計畫書以爭取經費補助。 2. 已於112道路側溝等公共排水溝清疏管理維護工程施作完成。
13.	第三屆第一次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第二號	建請區公所將達卡努瓦里往兩權平台環鄉農路支線振輝農路(瑪雅段0038地號)鋪設水泥路面約 200公尺，以維行車安全。	周代表孔義	1. 已提報112年3月30日高市那區財字第11230474200號「113年部落安全案件」計畫。 2. 112年4月20日另案提報水保農路計畫。 3. 俟114年度審核後補助辦理。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
19.	第三屆第二次臨時大會提案	提案 第四號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0943地號(陳情人周志光)鋪設水泥路段約 200公尺，以維護用路權益。	周代表 孔義	1. 已提報112年3月30日高市那區財字第11230474200號「113年部落安全案件」計畫。 2. 市府原民會112年10月已會勘完成，俟114年度審核後補助辦理改善。 3. 提報經濟部南區水資源分署「基層建設環境改善工程計畫」。
20.	第三屆第二次臨時大會提案	提案 第五號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段1174地號(陳情人林麗美)鋪設水泥路段約 200米，以維護民眾安全及農產業供給。	周代表 孔義	1. 已提報112年3月30日高市那區財字第11230474200號「113年部落安全案件」計畫。 2. 市府原民會112年10月已會勘完成，俟114年度審核後補助辦理改善。
21.	第三屆第二次臨時大會提案	提案 第六號	建請區公所將達卡努瓦里民生一里部落藍鴻清宅(民生段0627地號)上方，建置擋土牆約60公尺，以維公共利益。	盧林代表 秀英	已施作完成。
22.	第三屆第二次臨時大會提案	提案 第七號	建請區公所將達卡努瓦里秀嶺巷水源農路(民生段0523地號)重新規劃建闢新路約60公尺，以提高便利性及經濟效能。	盧林代表 秀英	1. 已提報112年3月30日高市那區財字第11230474200號「113年部落安全案件」計畫。 2. 市府原民會112年10月已會勘完成，俟114年度審核後補助辦理改善。
23.	第三屆第二次臨時大會提案	提案 第八號	建請區公所將本區達卡努瓦里一溪農路(達卡努瓦段0176地號)鋪設水泥路面長約80公尺，以維行車安全。	彭孫主席 美雲	1. 已提報112年3月30日高市那區財字第11230474200號「113年部落安全案件」計畫。 2. 市府原民會112年10月已會勘完成，俟114年度審核後補助辦理改善。 3. 已施作完成

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
28.	第三屆第三次臨時大會提案	提案第三號	建請區公所協助督導達卡努瓦里一村簡易自來水管理委員會（下稱管委會）建立健全組織運作，以維里民權益。	盧林代表秀英	1. 本所業於112年7月10日及8月23日發文(文號1123095660、11231050500)向高雄市政府經濟發展局申請本轄簡易自來水管理委員會資料，該局於112年9月13日回文(文號11231250400)檢送組織章程。 2. 本所於113年10月30日發文(文號11231498700)達卡努瓦里一村自來水管理委員會請依組織章程營運自來水業務。副本送高雄市政府經濟發展局，請該局依「高雄市簡易自來水事業管理辦法」加強輔導本區簡易自來水管理委員會，俾委員會內部建立完善地管理制度。
29.	第三屆第三次臨時大會提案	提案第四號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0133地號(陳情人石貞玉)鋪設水泥路段約 200米，以維護民眾安全及農產業供給。	周代表孔義	1. 已提報112年3月30日高市那區財字第11230474200號「113年部落安全案件」計畫。 2. 市府原民會112年10月已會勘完成，俟114年度審核後補助辦理改善。
30.	第三屆第三次臨時大會提案	提案第五號	建請區公所將瑪雅段0017 地號(陳情人李秋芳)鋪設水泥路段約200米，以維人車安全及農產業供給。	周代表孔義	1. 預計於112年11月6號辦理會勘，俟現勘後研議撰寫計畫書以爭取經費補助。 2. 111年度那瑪夏全區農路及擋土牆改善工程—達卡10處、瑪雅6處及南沙魯2處已施作完成。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
36.	第三屆第四次臨時大會提案	提案第一號	建請區公所同意大愛里愛農基督長老教會認養「杉林區大愛里c區 tumananu 多功能運動球場」，以提升球場功能及完善社區需求。	李代表惠民	1. 本案已於 114 年 7 月 14 日與愛農基督長老教會簽定代為管理合約(合約 6 年)。 2. 另市府原民會於 114 年 10 月 21 日核撥補助款新臺幣 30 萬元整至本所公庫，業請愛農基督長老教會於 12 月 20 日前就球場之環境與設備進行提升，以符教會使用需求。
37.	第三屆第四次臨時大會提案	提案第二號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段1197地號(陳情人林李美玲)鋪設水泥路段約200米，以維人車安全及農產業供給。	林代表正萍	1. 已提報 112 年 3 月 30 日高市那區財字第 11230474200 號「113 年部落安全案件」計畫。 2. 市府原民會 112 年 10 月已會勘完成，俟 114 年度審核後補助辦理改善。
38.	第三屆第四次臨時大會提案	提案第三號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0762-2 地號(陳情人張何秀珍)鋪設水泥路段約 200 米，以維用路權益及農產業供給。	林代表正萍	1. 已提報 112 年 3 月 30 日高市那區財字第 11230474200 號「113 年部落安全案件」計畫。 2. 市府原民會 112 年 10 月已會勘完成，俟 114 年度審核後補助辦理改善。
39.	第三屆第四次臨時大會提案	提案第四號	建請區公所爭取經費復建民族教會禮拜堂右側護坡，以維居民生命財產安全。	趙代表文彬	1. 預計於 112 年 11 月 6 號辦理會勘，俟現勘後研議撰寫計畫書以爭取經費補助。 2. 已提報「宜居部落建設計畫－安全防（減）災機能補助計畫-那瑪夏區南沙魯防減災。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
42.	第三屆第四次臨時大會提案	提案 第七號	建請區公所重新檢視本區醫療及救護措施，以提昇醫療質量及維護本區區民基本權益。	盧林代表秀英	1. 於112年9月5日召開「研商那瑪夏區衛生所遷移及緊急醫療救護作業會議」，會中決議請主政機關高雄市政府衛生局積極辦理本案遷移計畫，並以現有南沙魯里閒置空間作為衛生所遷移之目標地，同時協助宣導本區「消防分隊」及「衛生所」之緊急醫療救護協同作業流程。 2. 本所業已積極協請立法委員及相關單位協助推動本案，並於114年1月16日行文高雄市政府衛生局，申請「耐震詳細評估計畫」補助經費新臺幣30萬7,500元整。 3. 高雄市政府衛生局於114年4月7日以高市衛醫字第11433749400號函復，同意核撥補助經費，並請於114年11月15日前完成經費核銷作業。 4. 本案結構安全鑑定經費新臺幣30萬7,500元整，業已完成成果，並於114年9月1日辦理驗收後，送請市府核銷結案。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
47.	第三屆第五次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一號	南沙魯里清潔隊垃圾車排放污水約 400 公尺，以維周邊環境衛生。	李代表惠民	1. 預計 113 年 6 月辦理會勘，俟會勘完成再行提報計畫。 2. 已提報「113 年部落安全案件」計畫。 3. 市府原民會 112 年 12 月已會勘完成，俟 114 年度審核後補助辦理改善。
48.	第三屆第五次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第二號	南沙魯里瀰富羅段(南沙魯里 0019 地號)鋪設水泥約 200 公尺。	趙代表文彬	1. 已提報「113 年部落安全案件」計畫。 2. 市府原民會 112 年 12 月已會勘完成，俟 114 年度審核後補助辦理改善。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
54.	第三屆第二次定期大會提案	提案第六號	瑪雅段0788地號農路(陳情人陳天賜)增設水溝蓋板200公尺，以維行車安全。	林代表正萍	已提報「113年部落安全案件」計畫，並於113年5月17日勘查完成，市府原民會回復已錄案，且要提供土地使用同意書，俟114年度審核後補助辦理改善。
55.	第三屆第二次定期大會提案	提案第七號	達卡努瓦段0337地號農路(陳情人孫文德)增設排水設施150公尺，以維行車安全。	林代表正萍	已提報「113年部落安全案件」計畫，並於113年5月17日勘查完成，市府原民會回復已錄案，且要提供土地使用同意書，俟114年度審核後補助辦理改善。 已納入宜居部落計畫
56.	第三屆第二次定期大會提案	提案第八號	瑪雅段0797地號農路鋪設水泥路段200公尺，以維行車安全。	趙代表文彬	已提報「113年部落安全案件」計畫，並於113年5月17日勘查完成，市府原民會回復已錄案，且要提供土地使用同意書，俟114年度審核後補助辦理改善。
57.	第三屆第二次定期大會提案	提案第九號	瑪雅段1086地號農路鋪設水泥路段300公尺，以維行車安全。	趙代表文彬	已提報「113年部落安全案件」計畫，並於113年5月17日勘查完成，市府原民會回復已錄案，且要提供土地使用同意書，俟114年度審核後補助辦理改善。
58.	第三屆第二次定期大會提案	提案第十號	瑪雅段0760地號農路鋪設水泥路段200公尺，以維行車安全。	李代表惠民	已提報「113年部落安全案件」計畫，並於113年5月17日勘查完成，市府原民會回復已錄案，且要提供土地使用同意書，俟114年度審核後補助辦理改善。 已核定，待發包
59.	第三屆第二次定期大會提案	提案第十一號	瑪雅段1071地號農路鋪設水泥路段200公尺，以維行車安全。	李代表惠民	已提報「113年部落安全案件」計畫，並於113年5月17日勘查完成，市府原民會回復已錄案，且要提供土地使用同意書，俟114年度審核後補助辦理改善。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
63.	第三屆第二次定期大會提案	提案第十五號	達卡努瓦段 0238 地號興建擋土牆 30 公尺，以維農民福祉。	李代表惠民	已提報「113 年部落安全案件」計畫，並於 113 年 5 月 17 日勘查完成，市府原民會回復已錄案，且要提供土地使用同意書，俟 114 年度審核後補助辦理改善。
64.	第三屆第二次定期大會提案	提案第十六號	建請將南沙魯里原區公所舊辦公大樓前廣場規劃重新建置為南沙魯部落多功能文化聚會所，以維公共利益。	李代表惠民	本案多功能文化聚會所之地點改為舊民族國小辦理，該案已納入宜居部落計畫規劃在案。
65.	第三屆第二次定期大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所將南沙魯里沙拉農路(南沙魯段 0553 地號)鋪設水泥路面約 300 公尺，以維行車安全。	趙代表文彬	本案預計 114 年 11 月 19 日辦理會勘。
66.	第三屆第六次臨時大會提案	提案第一號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段 0868 地號（陳情人陳登科、陳致遠)設置護欄防護設施長約 60 公尺，以保障民眾生命財產安全。	林代表正萍	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
67.	第三屆第六次臨時大會提案	提案第二號	建請區公所將達卡努瓦里秀嶺巷 157-1 號李福祥宅左方土堆及圍牆清除，以保障民眾權益。	盧林代表秀英	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
68.	第三屆第六次臨時大會提案	提案第三號	建請區公所將達卡努瓦里秀嶺巷 122 號宅前設置護欄防護設施長約 20 公尺，以保障民眾生命財產安全。	盧林代表秀英	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
69.	第三屆第六次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所將瑪雅里社區兩邊巷道入口排水溝換置防滑隔柵板，以維人車安全。	李副主席順德	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
76.	第三屆第七次臨時大會提案	提案第七號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段0530-0012地號鋪設水泥路面長約5公尺、寬約3公尺，以維用路權益。	彭孫主席美雲	已提報「113年部落安全案件」計畫。俟114年度審核後補助辦理改善。
77.	第三屆第七次臨時大會提案	提案第八號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段1166地號卓武山銀能農路鋪設水泥路段約200公尺，以維農產業供給。	周代表孔義	已提報「113年部落安全案件」計畫。俟114年度審核後補助辦理改善。
78.	第三屆第七次臨時大會提案	提案第九號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段1796地號東安農路子軒路段鋪設水泥路段約300公尺，以維人車安全及農產業供給。	周代表孔義	已提報「113年部落安全案件」計畫。俟114年度審核後補助辦理改善。
79.	第三屆第七次臨時大會提案	提案第十號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0975地號（陳情人史彩雲），農路改善鋪設水泥長約100公尺，以維護民眾安全及農產業供給。	盧林代表秀英	已提報「113年部落安全案件」計畫。俟114年度審核後補助辦理改善。
80.	第三屆第七次臨時大會提案	提案第十一號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0760地號（陳情人許雅各)鋪設水泥路段約100公尺，以維護用路權益。	盧林秀英代表	已提報「113年部落安全案件」計畫。俟114年度審核後補助辦理改善。
81.	第三屆第七次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所爭取經費於南沙魯里南沙魯段0552地號建置截水溝，以維護民眾安全及產業供給。	趙代表文彬	已提報「113年部落安全案件」計畫。俟114年度審核後補助辦理改善。

那瑪夏區代表會第三屆第三次定期大會-上次大會(含臨時大會)議決案執行情形

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
84.	第三屆第三次定期大會提案	提案第一號	建請將達卡努瓦里卓武山農路支線忠誠農路(地號:達卡努瓦段 1262 之 1 號)鋪設水泥路面約 250 公尺，以維行車安全。	彭孫主席美雲	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
85.	第三屆第三次定期大會提案	提案第二號	建請區公所將南沙魯里彌富羅段(地號:0064 號)農路路基掏空處規劃復健約 30 公尺，以維護用路權益。	趙代表文彬	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
86.	第三屆第三次定期大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所將達卡努瓦里卓武山農路支線春花農路(達卡努瓦段 0948 地號)鋪設水泥路面約 100，以維行車安全。	彭孫主席美雲	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
87.	第三屆第三次定期大會臨時動議案	臨時動議案第二號	建請區公所將瑪雅里申苗農路支線瑪雅段 1047-3 地號)鋪設水泥路面約 150 公尺，以維行車安全。	李副主席順德	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
88.	第三屆第三次定期大會臨時動議案	臨時動議案第三號	建請區公所將瑪雅里表湖農路支線紫美農路(瑪雅段 1090 地號)鋪設水泥路面約 150 公尺，以維行車安全。	李副主席順德	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
89.	第三屆第三次定期大會	臨時動議案第四號	建請區公所將南沙魯里瀰富羅段 0101 地號路段增設擋土牆約 200 公尺，並為降低路面與側邊間之高差，請規劃 L 型溝道，促進排水之用，以維護民眾生命財產安全。	李代表惠民	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
97.	第三屆第八次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所將達卡努瓦里民生社區秀嶺巷 121 號(藍宗華宅)旁部落巷道新設護欄約 5 公尺，以保障用路人車安全。	彭孫主席美雲	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
98.	第三屆第八次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第二號	建請區公所將達卡努瓦里往一溪農路上丘坪溪橋河段，規劃整治以維區民財產安全。	周代表孔義	已提報「113 年凱米颱風災害復建工程」計畫。俟本年度審核後補助辦理改善。
99.	第三屆第九次臨時大會提案	提案第一號	建請區公所將登輝農路支線南沙魯段 0027 地號路基掏空處規劃整建工程約 10 公尺，以提升用路品質，保障生命財產安全。	趙代表文彬	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
100.	第三屆第九次臨時大會提案	提案第二號	建請區公所將登輝農路支線南沙魯段 0027 地號路段鋪設水泥路面約 200 公尺，以維護用路權益。	趙代表文彬	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
101.	第三屆第九次臨時大會提案	提案第三號	建請區公所將瑪雅里吊橋西岸上、下游設置基樁護岸各 100 公尺，以保障周遭居民生命財產安全。	趙代表文彬	已提報「113 年凱米颱風災害復建工程」計畫。俟本年度審核後補助辦理改善。
102.	第三屆第九次臨時大會提案	提案第四號	建請區公所爭取經費規劃民族橋上、下游清疏工程各 500 公尺，以保障周遭居民生命財產安全。	趙代表文彬	已於 113 年 9 月提報「水土保持局」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
103.	第三屆第九次臨時大會提案	提案第五號	建請區公所將瑪雅里表湖段 1090 地號(陳情人林蘇紫美)鋪設水泥路面約 150 公尺，以維護民眾安全及農業產業供給。	李副主席順德	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。

那瑪夏區代表會第三屆第四次定期大會-上次大會(含臨時大會)議決案執行情形

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
107.	第三屆第四次定期大會提案	提案第一號	建請區公所規劃將代表會新辦公大樓前道路拓寬及大樓後方空地設置停車場地，以維行車安全及停車空間需求。	彭孫主席美雲	已於 114 年 2 月 26 日會勘，另案提報計畫
108.	第三屆第四次定期大會提案	提案第二號	建請區公所將達卡努瓦里吉墨樂段 0092-1 地號(陳情人陳炳穎)路段，鋪設水泥路面，並規 劃興建排水設施約 200 公尺，以保障民眾用路權益。	林代表正萍	已於 114 年 2 月 12 日會勘，另案提報計畫
109.	第三屆第四次定期大會提案	提案第三號	建請區公所將達卡努瓦段 0177 地號(陳情人林志怡)住家後方，增設擋土牆約 80 公尺，以保障民眾居住安全。	林代表正萍	已於 114 年 2 月 12 日會勘，另案提報計畫
110.	第三屆第四次定期大會提案	提案第四號	建請區公所將達卡努瓦里瑪星哈蘭部落達卡努瓦段 184 之 1 地號住宅(陳情人林俊偉)周邊邊坡整體改善工程，以維護居民生命、財產安全。	盧林代表秀英	已於 114 年 2 月 26 日會勘，由 113 年度零星工程辦理
111.	第三屆第四次定期大會提案	提案第五號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段 0122 地號(陳情人林文明、林永寶)鋪設水泥路面長約 100 公尺，以維行車安全。	盧林代表秀英	已於 114 年 2 月 26 日會勘，另案提報計畫

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
117.	第三屆第四次定期大會提案	提案第十一號	建請區公所將本區南沙魯里南沙魯段0219地號鋪設水泥路面約 150 公尺，以維行車安全。	李代表惠民	已於 114 年 2 月 5 日會勘，另案提報計畫
118.	第三屆第四次定期大會提案	提案第十二號	建請區公所將本區南沙魯里南沙魯段0637地號鋪設水泥路面約 150 公尺，以維行車安全。	李代表惠民	已於 114 年 2 月 5 日會勘，另案提報計畫
119.	第三屆第四次定期大會提案	提案第十三號	建請區公所將本區南沙魯里南沙魯段0107地號鋪設水泥路面約 150 公尺，以維行車安全。	李代表惠民	已於 114 年 2 月 5 日會勘，另案提報計畫
120.	第三屆第四次定期大會提案	提案第十四號	建請區公所將本區南沙魯里彌富羅段 0043 之 1 地號(陳情人:趙月美)鋪設水泥路面約 150 公尺，以維行車安全。	李代表惠民	已於 114 年 2 月 5 日會勘，另案提報計畫
121.	第三屆第十次臨時大會提案	提案第一號	建請區公所將達卡努瓦里(達卡努瓦段 1017 地號)天化農路支線永雄農路鋪設水泥路面約 100 公尺，以維行車安全。	周代表孔義	已於 114 年 2 月 11 日會勘，提報經濟部南區水資源分署「基層建設環境改善工程計畫」
122.	第三屆第十次臨時大會提案	提案第二號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段0514地號(陳情人:劉清標)鋪設水泥路段約 150 公尺，以維護民眾安全及農產業供給。	李代表惠民	已於 114 年 2 月 5 日會勘，另案提報計畫

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
128.	第三屆第十次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所將南沙魯里(南沙魯段0543地號)農路排水溝改善整建約30公尺，以維護該處農路使用及下方農地財產安全。	趙代表文彬	本案預計114年11月19日辦理會勘。
129.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第一號	建請區公所將本區行政中心戶政事務所下方滯洪池規劃利用作為槌球場地，以改善環境並提升部落休閒育樂需求。	周代表孔義	已於114年4月9日會勘，另案提報計畫
130.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第二號	建請區公所將卡努瓦里天化農路支線達卡努瓦段0994地號路段鋪設水泥路面長約150公尺，以維護用路權益	周代表孔義	已於114年4月9日會勘，另案提報計畫
131.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第三號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0842-5地號農路鋪設水泥路面長約100公尺，以維行車安全。	周代表孔義	已於114年4月9日會勘，另案提報計畫
132.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第四號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0824-6地號(陳情人張孟傑)農路鋪設水泥路面長約100公尺，以維行車安全。	彭孫主席美雲	已於114年3月26日會勘，另案提報計畫
133.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第五號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段1183地號(陳情人孫自生)農路鋪設水泥路面長約150公尺，以維行車安全。	彭孫主席美雲	已於114年10月14日會勘，另案提報計畫

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
139.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第十一號	建請區公所將南沙魯里南沙魯段 0129 地號(陳情人林月花)鋪設水泥路面長約 100 公尺，以維護民眾安全及農產業供給。	李代表惠民	已於 114 年 4 月 8 日會勘，另案提報計畫辦理
140.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第十二號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段 0901 地號(陳情人高美嬌)規劃新設水溝約 30 公尺，以維護農地水保。	李代表惠民	已於 114 年 4 月 8 日會勘，另案提報計畫辦理
141.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第十三號	建請區公所將瑪雅里表湖段 1088 地號(陳情人林建國)鋪設水泥路面長約 150 公尺，以維護民眾安全及農產業供給。	李副主席順德	已於 114 年 4 月 8 日會勘，另案提報計畫辦理
142.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第十四號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段 0605 地號(陳情人陳天福)鋪設水泥路面長約 150 公尺，以維護民眾安全及農產業供給。	李副主席順德	已於 114 年 4 月 8 日會勘，另案提報計畫辦理
143.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第十五號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段 0886、0903 地號(陳情人余瑞明)鋪設水泥路面長約 200 公尺，以維護民眾安全及農產業供給。	李副主席順德	已於 114 年 4 月 8 日會勘，另案提報計畫辦理

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
149.	第三屆第十二次臨時大會提案	提案第三號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段1236-62、1236-66、1236-67地號農路鋪設水泥路面長約200 公尺，以維行車安全。	林代表正萍	本案已於114年6月辦理會勘完畢，另案提報計畫辦理。
150.	第三屆第十二次臨時大會提案	提案第四號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0352地號住家後方，增設擋土牆長約60公尺，並規劃興建排水溝長約50公尺以保障民眾居住安全。	林代表正萍	本案已於114年6月辦理會勘完畢，另案提報計畫辦理。
151.	第三屆第十二次臨時大會提案	提案第五號	建請區公所將南沙魯里瀰富羅段0068地號路段鋪設水泥路面長約 200公尺，以維護用路權益。	李代表惠民	本案已於114年6月份辦理會勘完畢，另案提報計畫辦理。
152.	第三屆第十二次臨時大會提案	提案第六號	建請區公所將南沙魯里瀰富羅段0030地號路段鋪設水泥路面長約 200公尺，以維農產業供給	李代表惠民	本案已於114年6月份辦理會勘完畢，另案提報計畫辦理。
153.	第三屆第十二次臨時大會提案	提案第七號	建請區公所將南沙魯里南沙魯段0616地號鋪設水泥路段約 200 公尺，以維人車安全及農產業供給。	李代表惠民	本案已於114年6月份辦理會勘完畢，另案提報計畫辦理。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
160.	第三屆第十二次臨時大會提案	提案第十四號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段0288地號住家旁，續建擋土牆長約 20 公尺，以保障民眾居住安全。	趙代表文彬	本案已於114年6月18辦理會勘完畢，另案提報計畫辦理。
161.	第三屆第十二次臨時大會提案	提案第十五號	建請區公所將南沙魯里彌富羅段0089地號規劃新設箱涵及排水溝長約20公尺，以維農路及住家安全。	趙代表文彬	本案已於114年6月18辦理會勘完畢，另案提報計畫辦理。
162.	第三屆第五次定期大會提案	提案第一號	建請區公所將南沙魯段0616 地號(陳情人李聰和)路段，舖設水泥路面長約 200 公尺，以維行車安全	李代表惠民	本案已於114年6月19辦理會勘完畢，已提報計畫。
163.	第三屆第五次定期大會提案	提案第二號	建請區公所規劃增建舊民族國小操場司令台及看台屋頂，以提升公共設施使用之舒適度及機能性	李代表惠民	本案已於114年9月7辦理會勘完畢，另案提報計畫辦理。
164.	第三屆第五次定期大會提案	提案第三號	建請區公所將瑪雅段0814地號設置路燈，以保障用路人車安全	趙代表文彬	本案俟路燈維修預算後納入辦理。
165.	第三屆第五次定期大會提案	提案第四號	建請區公所將南沙魯里南沙魯段0027地號舖設水泥路面長約200公尺，以維護民眾安全及農業供給	趙代表文彬	本案已於114年6月18辦理會勘完畢，另案提報計畫辦理。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
171.	第三屆第十三次臨時大會提案	提案第五號	建請區公所規劃將達卡努瓦里高134線(達卡努瓦段 0989 地號)，新建排水設施長約 100 公尺以改善雨水沖刷及積水問題，保障民眾安全	周代表孔義	本案於 114 年 8 月 25 辦理會勘完畢，另案提報計畫辦理。
172.	第三屆第十四次臨時大會提案	提案第一號	建請區公所爭取經費復建達卡努瓦里大光巷四鄰 17 號、19 號住家界線處戶地駁坎，以維居民生命財產安全	周代表孔義	預計 114 年 10 月 28 辦理會勘，俟會勘完成再行提報計畫。
173.	第三屆第十四次臨時大會提案	提案第二號	建請區公所將達卡努瓦里青山農路支線春妹農路(達卡努瓦段 0919 地號)路段鋪設水泥路面長約 200 公尺，以維護用路權益	周代表孔義	預計 114 年 10 月 28 辦理會勘，俟會勘完成再行提報計畫。
174.	第三屆第十四次臨時大會提案	提案第三號	建請區公所爭取經費規劃整建達卡努瓦段 0568 號農路並新建擋土設施及下方排水設施，以維居當地居民生財產安全	盧林秀英代表	預計 114 年 10 月 28 辦理會勘，俟會勘完成再行提報計畫。
175.	第三屆第十四次臨時大會提案	提案第四號	建請公所將達卡努瓦段 0979 地號(陳情人周志輝)鋪設水泥路面長約 200 公尺，以改善通行及運輸品質	林代表正萍	預計 114 年 10 月 30 辦理會勘，俟會勘完成再行提報計畫。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
181.	第三屆第十四次臨時大會提案	提案第十號	建請區公所將登輝農路支線(瑪雅段1026號)野溪施作排水溝，以保障民眾用路權益	趙代表文彬	預計114年10月31辦理會勘，俟會勘完成再行提報計畫。
182.	第三屆第十四次臨時大會提案	提案第十一號	建請將南沙魯段0027地號農路鋪設水泥路段300公尺，以維行車安全	趙代表文彬	預計114年10月31辦理會勘，俟會勘完成再行提報計畫。
183.	第三屆第十四次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所提報相關計畫，向上級機關積極爭取經費，辦理達卡努瓦溪達卡努瓦橋上下游護岸加固及保護工程，以維護公共安全	林代表正萍	1. 本所於10月1日函文甲仙工務段，加強監測及達卡努瓦橋梁災後橋梁檢測，以確保橋梁安全。 2. 另外護岸工程已提報復建工程在案。

施 政 報 告

高雄市那瑪夏區民代表會
第三屆第六次定期大會
區長施政總報告

高雄市那瑪夏區公所

NAMASIA

中華民國 114 年 10 月

高雄市那瑪夏區公所製

高雄市那瑪夏區民代表會
第三屆第六次定期大會區長施政總報告

彭孫主席、各位代表女士、先生，大家好。欣逢貴會召開第三屆第六次定期大會，賢傑率本所周秘書及各課室主管至貴會列席，進行施政報告，以及說明各項會議決議案執行情形，個人深感榮幸。賢傑自 111 年 12 月 25 日就任迄今，致力推動區域發展，改善基礎設施，強化社福服務，促進居民參與，凝聚社區向心力，實現便民、利民的施政理念，深感責任重大，將繼續努力不懈！以下謹就 114 年 4 月至 114 年 10 月期間，針對已完成之重要業務及未來推動之重大政策做簡要報告：

一、參與卓溪鄉主辦 114 年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動，榮獲競賽總錦標殿軍之佳績，其中包含 13 面金牌、13 面銀牌及 11 面銅牌，希冀透過活動挖掘優秀體育人才，同時凝聚各部落族人向心力，傳承族群文化。

二、輔導卡那卡那富族、拉阿魯哇族及布農族辦理河祭、聖貝祭及射耳祭，藉此傳承及保存本區多元原民傳統文化，增進族人對自我文化之認同。

三、瑪雅及達卡努瓦公墓舊墓更新計畫持續進行中，已於 3 月 7 日完成遷葬起掘採購案驗收結算作業，並向內政部申領前置作業費補助款，嗣後將向中央申請工程經費，俾利解決本區殯葬用不足和改善殯葬環境之問題。

四、高雄市政府民政局於 8 月 28 日函知本所「達卡努瓦里劃分並增設瑪星哈蘭里」案經內政部核准通過，並將於 115 年 7 月 1 日生效，期盼分里後，提供更好的里政服務。

五、為提升本區內部落農產產業多元性，打造農產通路品牌牌，本所爭取到原住民族委員會產業 2.0 計畫經費補助，於舊公所一樓建置集貨場場域，並於 2 月 21 日(星期五)辦理開工祈福儀式，俟原住民族委員會核撥第二期經費後預定 12 月期間辦理開幕儀式，期盼利用生產升級翻轉部落農業產業現，增加部落族人農產銷售管道，使區內部落及族人得有共同發展機會。

六、為提升本區賞螢活動知名度，帶動觀光熱潮，今年首辦漂漂河免費體驗活動，讓民眾白天漂漂河，晚上螢火蟲，吸引更多國人前來本區觀光消費，6 天漂漂河體驗人數計 1,267 人次，3 月 23 日至 4 月 23 日賞螢季期間至本區賞螢計 2 萬 2,500 人次。

七、為紓解本區族人因天災道路中斷致農產品運出受阻情形，本所於 8 月 21 日函送「114 年強化高雄市原住民區運輸搬運車專案輔導計畫」，並經農糧署 9 月 18 日核定 88 台搬運車，將有效提高族人運輸效能與防災韌性，協助農民安心務農。另因為風災關係芒果滯銷，本所協助果農運銷總計 1,390 盒，產值約 111 萬 2,000 元。

十六、本(114)年度目前辦理野溪清疏工程在案，包含民生橋上游清疏工程，民族橋上下游清疏工程、民權橋上下游清疏二期工程、吉巴谷吊橋上下游第三期清疏工程、旗山溪與那尼薩羅溪匯流口下游清疏工程及瑪雅吊橋上下游清疏工程等 6 件，共計 7,609 萬 7,000 元整；本所另向農業部水保署提報 115 年吉巴谷上下游第四期清疏工程、民權橋下游清疏工程及南沙魯橋上游二期清疏工程共計 3 件共計 2,686 萬元整，以維護河道通暢，保障沿岸居民生命安全及財產。

十七、本區因丹納斯颱風及豪雨造成道路及護岸工程均嚴重損壞，本所提報復建工程，分別為 C1 市區道路復建(高 134 線)經費為 1,679 萬 3,000 元，H3 農路復建經費為 3,208 萬 8,000 元，G1 水保工程復健經費為 2 億 2,987 萬 1,000 元，N1 原住民族聯絡道路復建經費為 1 億 2,558 萬 1,000 元，以上復建工程均辦理審查中俟核定後，本所將盡速辦理規劃設計及施工作業，以利提早完成並保障居民生命財產安全。

十八、因丹納斯颱風及豪雨特別條例，本所也向中央原民會申請水保設施及道路交通重建費用，包含瑪雅部落聚會所水土保持工程、達卡努瓦部落聚會所水土保持工程、卡馬龍鋼梁橋興建工程、南沙魯部落整體建設土木工程、南沙魯鋼構橋重建工程及南沙魯里避難屋聯絡道災後復原重建工程等 16 件，總經費為 6 億 7,510 萬 2,000 元，以上工程均辦理審查中俟核定後，本所將盡速辦理規劃設計及施工作業，以利提早完成並保障居民生命財產安全。

十九、本所向農業部水土保持署申請楠梓仙溪護岸工程，分別為瑪雅吊橋上下游護岸、民權橋上下游護岸、達卡努瓦里五權溪德惠橋下游護岸、達卡努瓦里楠梓仙溪民生橋上下游護岸、丘平橋下游護岸等，總經費為 3 億 4,228 萬 8,000 元，另外瑪雅里楠梓仙溪護岸工程已核定，經費為 990 萬，目前辦理規劃設計中。

賢傑秉持著簡政便民的施政理念，全力推動區務發展，著重基礎建設完善、社福政策落實及民眾需求回應，讓居民感受公所服務的溫度。這些成果的實現，離不開全體公所同仁的努力與付出，以及代表會長官的支持與指導，凝聚共識、攜手合作，方能克服挑戰，創造更美好的那瑪夏。在此，深表感謝，未來將秉持初心，持續為地方繁榮進步努力！茲將本所各課室業務執行情形作以下報告：

已於 9 月 24 日轉陳市府殯葬處審查，該處回覆將待地政局函復審查意見後，再行安排召開殯葬設施審查會議。

(2). 水土保持計畫：有關「高雄市那瑪夏區達卡努瓦里公墓多元葬法水土保持計畫」第一次修正期限，因本案殯葬設施調整中，且免辦環境影響評估證明文件尚在查詢，故森山工程顧問公司函請台灣坡地防災學會展延至 10 月 21 日。另針對「高雄市那瑪夏區瑪雅里公墓多元葬法水土保持計畫（第一次變更設計）」，高雄市政府水利局提醒水土保持義務人及承辦技師，如有水土保持設施與建築物需合併施工，應於計畫內容中詳述合併施工之理由、施工期程及相關附圖，以供審查單位審視，並於審查過程中以簡報方式說明，俾審查單位同意將合併施工納入審查結論。

(3). 本次送交的是達卡努瓦里公墓和瑪雅公墓更新興建納骨牆工程計畫前置作業第 1 到第 2 期補助款的核銷資料。該計畫的經費依據內政部 113 年 5 月 7 日的公文及高雄市殯葬處的核定辦理，總預算由內政部補助 900 萬元、市府補助 454 萬 3,000 元，並分 4 期撥款。本所已支付廠商第 1 和第 2 期共計 630 萬元，現將相關核銷憑證送交殯葬處，請其轉呈內政部及市政府民政局查核及核銷。

四、勞工行政業務：

(一)本所申請勞工局訓練就業中心臨時工作人員 1 名，自 4 月 1 日至 9 月 30 日止。

(二)本所申請高雄市政府原住民事務委員會「114 年度原住民族青年暑期工讀計畫」及高雄市政府青年局「114 年大專生暑期工讀計畫」，工讀人數共計 10 名，於 7 月 1 日開始上工於 8 月 31 日計畫執行結束。

(三)0728 豪雨天災臨工高市勞工局核定 60 名，其工作期程自 8 月 18 日至 9 月 17 日業已辦竣。

(四)本所提報原住民族委員會 114 年度促進原住民族就業獎勵計畫共計 2 人，目前已上工。

(五)原民會 114 年重大天然災害災後重建臨時工作 9 月核定 6 名。

(六)勞工局 114 年度樺加沙災臨時工作津貼用人計畫 10 月核定 15 名。

五、補捐助業務：

114 年 4 月至 10 月止，受理補助案件共計 7 件，核定一覽表如下：

月份	序號	申請單位

育訓練。

(十一)9月2日至9月3日由高行遠參加高雄市兵役處有關本市參加內政部役政人員防災士培訓課程案。

(十二)9月11日參加「0728豪雨專案精進會議」。

(十三)9月25日與秘書室共同辦理國家防災日系列活動-機關單位地震與消防演練。

(十四)10月8日參加「114年度高雄市六龜區、甲仙區、杉林區、美濃區、內門區、桃源區、那瑪夏區、茂林區、屏東縣高樹鄉公所」災害防救區域聯防合作會議。

(十五)每月不定期參與市府災害防救辦公室三方會議。

(十六)每月不定期與消防局進行緊急災害通報專用無線電通訊系統測試。

(十七)每月不定期依函示規定擇一日如期前往住宅訪視防火(災)宣導。

(十八)不定期於本所官方網站、Line群組、臉書粉絲團宣導民眾防災資訓，增加民眾防災意識。

八、教育文化業務：

(一)族語推廣業務

1. 114年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫，本所雇用布農族及卡那卡那富族語等2名語推人員，依計畫執行。
2. 協助輔導本區族人參加114年4月25日參加族語單詞競賽。
3. 協助機關推動族語，如：族語文宣、雙語翻譯、原住民族語營隊。

(二)節慶活動：

1. 3月8日協助高雄市那瑪夏區拉阿魯哇文化協進會辦理聖貝祭活動。
2. 4月5日協助高雄市那瑪夏區卡那卡那富族河祭。
3. 4月26日協助高雄市那瑪夏區布農族射耳祭。
4. 10月11日協助高雄市那瑪夏區卡那卡那富族米貢祭。

(三)於5月7日辦理「水資源教育宣導暨慶祝母親節活動」，表揚6位模範母親，並贈送55歲以上母親計371名禮品。

(四)於9月20日辦理「水資源教育宣導暨慶祝父親節活動」，表揚8位模範母親，並贈送55歲以上父親節計350名禮品。

九、役政業務：

(一)役男列管情形：4至10月底，本區役男列管人數計役男515人、現役軍人98人、僑民役男:2人、後備軍人349人、替代役備役14人、替代役0人。

(二)本所協請各里長不定時宣傳各年次如未就學且有意提早服役男至本所申請提早入營，以利役男生涯規劃。

十、衛政業務：

(一)建置本區達卡努瓦里日照中心：本案移財建課執行工程，土管所辦理

貳、農觀課

一、農政業務:

(一)每季調查、網路填報農情報告表及畜禽查報工作。

(二)農業相關證明核發：

1. 農業用地作農業設施容許使用同意書：核發11件。
2. 農業用地作農業使用證明書：核發12件。
3. 農業機械使用證明書：核發120件。
4. 無自用農舍證明書：核發0件。

(三)區內族人申請參加農民健康保險資格審查認定審核件數41件。

二、農業推廣:

(一)114年度「**丹娜絲颱風、0708及0728豪雨農業天然災害現金救助救助**」

申請情況：

本區核定農產品全品項，受理560筆，核定212戶，核定面積：170.8024公頃，救助金額：8,497,725元，救助金於114年10月03日完成發放。

(二)114年度「**丹娜絲颱風、0708及0728豪雨土地流失/埋沒現金救助**」

申請情況：

1. 申請流失筆數：79筆；申請面積：39.64公頃。
   核定流失筆數：29筆，流失面積：1.53公頃，核定金額：15萬3,000元。
2. 申請埋沒筆數：29筆；申請面積：15.84公頃。
   核定埋沒筆數：79筆，埋沒面積：33.83公頃，核定金額：169萬1,500元。
3. 救助金於114年11月07日完成發放。

(三)113年度推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級計畫，原住民族委員會113年7月30日原民經字第1130039661號函核定，並交付本區代表會決議通過墊付案，113年度計畫補助640萬元(中央原民會補助款540萬元及市府原民會配合款100萬元)，辦理情形：

1. 113年度那瑪夏區集貨場整體營運及設備規劃案-442萬元，已完成。
2. 113年度那瑪夏區集貨場場域裝修工程-130萬元，已完工。
3. 俟原住民族委員會核撥第二期經費後，預計12月辦理開幕活動。

(四)114年度推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-集貨場-那瑪夏地區部落產業整合升級計畫，原住民族委員會114年7月31日原民經字第11400372651號及114年8月6日原民經字第1140039715號

參、原住民文化暨土地維護所

一、 山坡地管理業務：

(一)簡易水土保持：受理未滿 2 公頃之山坡地範圍從事農業開發利用所需整坡作業簡易水土保持申報書審查核定統計表(自 114 年 4 月至 10 月止)。

筆數及面積 段別	筆數	面積(公頃)
達卡努瓦	49	13.323
瑪雅		
南沙魯		
瀰富羅		
總計	49	13.323

(二)衛星變異點查報：透過比對前後期衛星影像變異點、分析、判釋及資料建檔作業，篩選出疑似違規變異點，進行現場確認是否違規。4-10 月份 0 筆。

(三)土石流整備：

序號	村里	保全戶資料檢核	避難處所資料檢核	防災地圖編繪檢核	人員組織資料檢核	疏散避難計畫填寫	自主檢核表提報
1	達卡努瓦	114/10/13	114/02/6	114/02/13	114/02/19	114/02/20	114/02/26
2	瑪雅	114/10/13	114/02/6	114/02/13	114/02/19	114/02/20	114/02/26
3	南沙魯	114/10/13	114/02/6	114/02/13	114/02/19	114/02/20	114/02/26

二、 林業業務：

(一)114 年度原住民保留地禁伐補償計畫：

1. 受理筆數及面積：1515 筆面積:1965.4688 公頃。
2. 核定面積:1747.7935 公頃。
3. 核撥補償金：104.867.610 元整。
4. 匯入林農指定帳戶:農會部份 **9 月 19 日前(農會)、9 月 23 日前(郵局其他銀行)**

(二)獎勵輔導造林計畫：**獎輔造林轉 2.0(114 年 8 月至 115 年 12 月止)**

1. 受理期限:每年 4 月底以前。
2. 114 年獎勵輔導造林計畫受理案件:目前協助林農辦理 20 年期舊制獎輔造林轉 6 年期新制共 53 筆。

三、 地政業務：

(一)114 年 4-10 月辦理 3 次原住民保留地土地權利審查委員會會議，審查事項

筆數	25	26	0	51

(三)114 年 4-10 月原住民保留地租使用申請案：5 筆。

1. 本所土審會審查同意:5 筆。
2. 已結案：5 筆。

四、 增劃編業務：

因汛期影響，4-10 月辦理 2 筆地號現地會勘。待既有案件整備完竣後，將會同林業及自然保育署及國有財產署，陸續辦理增劃編案件現地勘查作業。

7	吉巴谷吊橋上下游第三期清疏工程	農業部水土保持署台南分署	16,150,000	1.開工日:114/9/9 2.預計復工日:114/11/14 3.預計完工日:114/12/7 4.執行進度: 預計進度 5.09% 實際進度:1.02% 本案 10 月 3 日停工與甲仙工路段施工區域重疊，俟甲仙工路段完成後再行復工。
8	那瑪夏區 134 線 3.2K 道路災害復建工程	高雄市政府工務局(復建工程)	200,000	1.開工日:114/4/11 2.完工日:114/5/5 3.執行進度: 預計進度 100% 實際進度:100% 已結案
9	那瑪夏區高 134 線 1K 道路災害復建工程	高雄市政府工務局(復建工程)	8,141,000	本案因丹納斯颱風及豪雨造成工區損壞，科正辦理評估及結算作業程序中。
10	114 年度部落安全環境建設計畫等五件工程	高雄市政府原住民族事務委員會	5,740,000	1.開工日:114/9/10 2.預計完工日:114/12/2 3.執行進度: 預計進度 4.05% 實際進度:12.88%
11	114 年度部落安全環境建設計畫等三件工程	高雄市政府原住民族事務委員會	3,520,000	1.預計開標日:114/10/21 2.預計開工日:114/11/14 3.預計完工日:115/4/30 執行進度: 上網公告中
12	民生橋上游清疏工程	農業部水土保持署台南分署	10,000,000	1.開工日:114/9/2 2.預計完工日:114/11/20 3.執行進度: 預計進度 54.28% 實際進度:38.90%。 本案進度有落後將請廠商盡速趕辦。
13	民權橋上下游清疏二期工程	農業部水土保持署台南分署	16,150,000	1.開工日:114/9/2 2.預計完工日:114/11/30 3.執行進度: 預計進度 41.8% 實際進度:41.44%。

21	物通往青山道路改善工程	原住民族委員會	30,660,000	1.決標日:114/10/14 2.預計開工日:114/11/14 3.預計完工日:115/6/30
22	那瑪夏區擴大灌溉服務設施更新改善工程	農業部農田水利署	8,021,299	本案已於114/5/13召開終止契約協調會議及9/3召開結算書圖審查會議，目前辦理就地結算中，預計於11月底完成。
23	113年度那瑪夏區零星及部落各項公共設施緊急搶修工程工程(開口契約)	本所預算	5,670,000	1.開工日:113/2/1 2.預計竣工日:114/10/24 3.執行進度: 預計進度94% 實際進度:94%
24	113年度那瑪夏區瑪雅部落庇彼地安文化健康站整建工程	原住民族委員會	1,620,000	1.開工日:114/1/3 2.停工日:114/4/3 3.預定完工日:114/11/30 4.執行進度: 預計進度98% 實際進度98% 目前辦理室內裝修審查及消防審查中。
25	那瑪夏區市道高134線易致災路段改善工程	交通部公路總局	79,200,000	本案受丹娜絲颱風及豪雨影響，邊坡滑動及道路現況有坍塌情形，恐已不符合原設計需求，9/8邀請技師公會現勘檢核規劃設計，預計10/23日上網公開閱覽。
26	114年度那瑪夏區道路路燈及行道樹等公共設施災害搶修工程開口契約	高雄市政府工務局道工處	7,000,000	1.開工日:114/8/12 2.預計完工日:114/12/31 3.執行進度:本案為開口契約辦理，目前已執行95%
27	113年度那瑪夏原住民文化與藝文空間活化計畫	文化部	888,000	1.開工日:114/8/11 2.預定竣工日:114/12/31 3.執行進度: 預計進度100% 實際進度100% 本案科正辦理結算中。
28	114年度那瑪夏區道路、路燈及行道樹等公共設施災害搶修工程開口契約(公園處)	高雄市政府工務局公園處	1,000,000	1.開工日:114/8/12 2.預計完工日:114/12/31 3.執行進度:本案為開口契約辦理，目前已執行100%，辦理結算中。

36	113 年度那瑪夏區南沙魯里錫安錫安山南邊大道坡面大排	高雄市政府水利局(復建工程)	3,247,000	1. 本案已流標 12 次， 4 次檢討預算 2. 預計 114/10/28 上網公告。
37	113 年度三明火聯絡道路災後復建工程	高雄市政府水利局(復建工程)	7,369,000	1. 決標日:114/6/10 2. 原定 7 月 8 日辦理施工前說明會因丹納斯颱風造成道路中斷無法進場施工，暫時無法施工。
38	113 年度自立造屋後方旁邊坡損壞災害復建工程	高雄市政府原住民族事務委員會(復建工程)	497,000	1. 本案已流標 6 次，2 次檢討預算。 2. 預計 114/10/31 上網公告。
39	那瑪夏區瑪雅吊橋改善工程	高雄市政府原住民族事務委員會	120,602,545	1. 決標日:114/9/23 2. 預計開工日:114/11/14。 3. 執行進度: 本案預計 114/10/30 辦理施工前說明會議
40	那瑪夏區托亞奇伊段 2 地號災後復建工程	高雄市政府水利局(復建工程)	8,670,000	本案流標 7 次及檢討預算 2 次 預計 114/11/7 上網公告
41	那瑪夏區達梧芒段 0021 地號災害復建工程	高雄市政府水利局(復建工程)	5,209,000	本案流標 7 次及檢討預算 2 次 預計 114/11/7 上網公告
42	那瑪夏錫安山往雙連堀農路改善工程	高雄市政府原住民族事務委員會	9,300,000	1. 開工日:114/9/15 2. 預計完工日:115/2/9 3. 執行進度: 預計進度 5.8% 實際進度 12.4%
43	瑪雅及達卡努瓦原住民文化祭儀場域及部落聚會所規劃設計	原住民族委員會	5,860,000	1. 本案水保及興辦計畫均已核定在案。 2. 預計 114/11/14 召開設計審查會議，審查後函送中央原民會申請經費。
44	那瑪夏區南沙魯里民族橋旁護岸災後復建工程	高雄市政府水利局(復建工程)	7,880,000	1. 開工日:113/12/19 2. 竣工日:114/7/30 3. 執行進度: 預計進度 100% 實際進度 100% 本案因丹納斯颱風及豪雨造成工區損壞，科正辦理評估及結算作業程序中。

53	114 年度那瑪夏區水利設施救災搶險工程(開口契約)	高雄市政府水利局(復建工程)	4,270,000	1. 開工日:114/4/14 2. 竣工日:114/9/11 3. 執行進度:本案為開口契約辦理，目前已執行 100%，辦理驗收及結算中。
54	114 年度那瑪夏區高 134 線道路經常性養護工程(開口契約)	高雄市政府工務局道工處	3,300,000	1. 開工日:114/7/3 2. 竣工日:114/12/31 3. 執行進度:本案為開口契約辦理，目前已執行 85%。
55	民族橋上下游清疏工程	農業部水土保持署台南分署	11,760,000	1. 開工日:114/7/25 2. 預計完工日:114/10/25 5. 執行進度: 預計進度 67.16% 實際進度:98.44%。
56	旗山溪與那尼薩羅溪匯流口下游清疏工程	農業部水土保持署台南分署	9,750,000	1. 開工日:114/7/25 2. 停工日:114/10/17 3. 預計復工日:114/11/14 4. 預計完工日:114/11/28 5. 執行進度: 預計進度 100% 實際進度:100%。 辦理變更設計中
57	那瑪夏區南沙魯嗡嗡大峽谷與海畢斯文化空間環境安全改善工程	高雄市政府原住民族事務委員會	2,600,000	1. 114/8/5 第一次開標 2. 114/9/2 第二開標 3. 114/9/30 第三開標 4. 本案流標 3 次召開一次檢討會議，預計 10 月 30 日上網公告。
58	114 年道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程	高雄市政府水利局	2,000,000	1. 決標日:114/9/23 2. 預計開工日:114/11/14 3. 預定竣工日:115/3/30 4. 執行進度: 本案預計 10 月 21 日辦理施工前說明會議
59	114 年水資源作業基金公益支出計畫-高雄市那瑪夏區部落內環境及道路改善工程	經濟部水利署南區水資源局	5,000,000	本案預計 11 月 3 日辦理第一次開標
60	那瑪夏瑪雅里及達卡努瓦里新建景觀公共廁所工程	高雄市政府工務局	6,000,000	本案預計 10 月 31 日辦理招標作業

伍、主計室

一、歲計業務：

(一)編制本區 115 年度總預算送貴會審議。

二、會計業務：

(一)執行會計制度，發揮會計功能：

1. 依會計法訂定會計制度規定設置會計帳簿及記載經費收支狀況。
2. 依規定按時編定會計報告，送至高雄市政府、審計部高雄市審計處審核。

(二)內部審核：依法實施內部審核，凡購物、營繕工程、招標、比價驗收、現金、票據及收支等事項，均應經主計人員監驗或簽署。

(三)執行限時付款：嚴格執行採購法 15 日付款規定。

(四)清理預(墊)付款，將之轉成正式支付科目。

三、統計業務：

(一)辦理上級交辦各項統計報表回報及調查。

(二)辦理人力資源調查及各項經濟調查：配合上級辦理家庭收支調查。

(三)辦理各項公務統計：依據上級規定辦理各項公務統計，妥善保管報表、統計書刊。

程序。

(二)營造多元學習環境，深化自主學習及擴大學習效果，推動終身學習及數位學習，每年必須完成課程時數(10 小時)預定於本 8 月 31 日完成，持續加強為高參與度機關。

(三)持續推動 AI 結合行政作業流程分享及課程。

六、其他人事業務：

賡續推動員工協助方案(EAP)，定期辦理員工月會等交流活動，期能增進同仁相互溝通情誼，成為齊心協力之工作團隊，並建構友善、健康工作職場，提升組織整體競爭力。

(一)每月擇期辦理員工月會(含慶生)，增進同仁情感交流，預計 11 月底辦理員工歌唱比賽。

(二)預計辦理職場霸凌及公務人員安全衛生防護辦法相關要點訂定，強化友善職場環境的營造。

(三)鼓勵同仁踴躍參加公務人員健康檢查，以維護身體健康，並配合區長施政方針，訂定那瑪夏區公務人員健康檢查實施要點。

(四)利用各項集會場合宣導相關人事法令。

1. 辦理採購法令之蒐集彙整及採購公文來文釋示等事項。
2. 辦理 15 萬元以上各項採購案件招標發包及驗收付款事宜。
3. 辦理例行維護保養採購案件招標發包及驗收付款事宜。
4. 辦理 15 萬元以下各項小額採購訪價議價事宜。
5. 辦理共同供應契約採購、定期彙報優先採購及社會創新產品、定期查詢「司法院法學資料檢索系統」最新判決內是否有本中心違反採購等事宜。
6. 標案統計：4 月至 10 月標案共計 36 件，工程案件共 31 件，勞務案件共 4 件，財物案件共 1 件。

(七)**再生能源設置**：於本所公有房舍設置太陽光電發電設備，預計 114 年底建置完成。

二、研考業務：

負責施政計畫及重大專案計畫(基本設施補助、推展地方創生業務）管制考核，工程督導暨執行列管，交議案及質詢案件管制工作，1999市政服務專線與人民陳情等管理，負責公文調卷與稽核及管理、文書檔案資料及資訊管理等事項。

(一)公文調卷及逾期稽催，並製作月季報表。
(二)協助處理人民陳情及建議案件並加以列管。
(三)交議案質詢案件管制工作。
(四)掌握公文系統點收、拆驗、編號、銷號、登記及分文等管理情形。
(五)掌握總收發作業人員，創、發公文掛號、封發及郵寄情形。
(六)公文管理：

4 月 1 日至 10 月 20 日收文總件數共計 7,393 件，發文件數共計 2,187 件，發文平均使用日數 3.05 天；另本所 4 月至 10 月 20 日止一般公文 6 日（含）以內辦結率分別為 88.45%。

1. 依據高雄市政府文書處理實施要點辦理公文稽查及催辦，並加強同仁文書處理概念及能力，針對時效統計做解決方案，改善本所公文績效。
2. 人民陳情案件已訂立會辦流程，俾利本室追蹤承辦人後續回覆及處理情形，4 月至 10 月止共計 3 件(財建課 3 件)。

(七)**資訊維護及資安業務：**

1. 維護本所網站資訊之正確，隨時更新異動資訊，線上即時系統民眾反應事件，於 2 日內請業務承辦人及其主管擬訂回應，重大案件呈報首長研議後回應。
2. 公告訊息、新聞專區及活動花絮，針對本所辦理之活動做適當公告及刊載，增加民眾資訊的汲取管道，亦展現本所施政之成果。
3. 本所官方 FB 粉絲專頁不定期發布本所活動及政令相關資訊，增加與民眾溝通之平台。
4. 利用員工月會時間向同仁宣導常見資通安全漏洞及因應對策，確保本所資

捌、圖書館

一、圖書業務(114 年 5 月至 114 年 10 月止)：

(一)讀者服務：

1. 借書證申請人數：13 人；補發 8 人。
2. 到館人次：3578 人次。
3. 借閱書刊人次：189 次，2229 本。
4. 使用閱讀空間人次：499 人次。
5. 通閱書車服務人次:24 人次；5 本。

(二)參考諮詢服務：

1. 口頭諮詢服務：約 138 件。
2. 電話諮詢服務：約 99 件。

(三)館務業務：

1. 館藏書籍：新增 96 本。
2. 場地借用：提供本所、區內社團及區外辦理會議及課程，總計 35 場次。
3. 閱讀推廣活動：
   (1)2025 那瑪夏 kipatusu!!閱讀部落的聲音系列推廣活動計畫，辦理講座及借書集點活動。
   (2)配合高雄市立圖書館分館行動書車 4 場次，提供多元閱讀體驗。
4. 申請計畫執行情形：
   (1)114 年度教育部補助公共圖書館閱讀設備升級實施計畫，計畫執行中。
   (2)教育部 114 年補助公共圖書館辦理多元文化閱讀推廣計畫，已完成辦理 4 場次講座。
   (3)教育部 114 年補助公共圖書館辦理嬰幼兒閱讀推廣實施計畫，已完成辦理 24 場活動。
5. 館舍管理：
   (1) 114 年度消防安全設備檢查已申報完成。
   (2) 圖書館下半年度消防演練已辦理完成。
   (3) 114 年度建築物公共安全檢查簽證及已申報完成。

二、文物館業務：

(一)統計到館人數：

時間	114/05	114/06	114/07	114/08	114/09	114/10
人數	233	224	182	274	273	119

(二)預約導覽：2 場、75 人次。

(三)場地借用：15 場。

(四)文物館申請計畫執行情形：

序號	活動項目	活動說明	日期
	桃編課程暨田調活動	大學傳統植物編織課程辦理，本館記錄及收集植物編織資料。	每周二、四辦理
3	青年凝聚力(零距離)那瑪夏文化與藝術論壇	1. 透過論壇分享布農族族文化及藝術之美，提供世代交流的平台。 2. 邀請原鄉產業經濟成功案例之合作社分享經驗，提供原鄉產業多元面向發展。	114/08/30

		2.兒童生活補助(0-15歲)：2,802元/每人每月。 3.就學生活補助(25歲以下就讀高中職以上)：6,358元/每人每月。
中低收入戶	39戶	1. 健保補助:18歲以下補助100%，18歲以上補助50% 2. 高中職以上學雜費減免60%
中低老人	30人	(2.5倍)3,879元/每人每月及(1.5倍)7,759元/每人每月。
身障生活補助	53人	(輕度)3,772元/每人每月及(中、重及極重度)5,065元/每人每月。
單親家庭	17人	1. 父或母監護1名子女，其子女未滿15歲者，2,479元/每人每月。(15歲以上未滿18歲且仍就學者，2,155元/每人每月)。 2. 父或母監護2名以上子女，其子女為未滿18歲者，2,155元/每人每月。
0~2歲育兒津貼(社會局)	21人	5,000~7,000元/每人(子女)每月-(含低戶及中低戶)
2~未滿5歲育兒津貼(教育局)	3人	

(五)本所生育津貼補助概況(統計期間114年1月至10月底)：

	南沙魯里	瑪雅里	達卡努瓦里
新生兒	2位	5位	14位
合計	21位(單胞胎5000元*21位=105,000元)		

(六)原住民急難救助、強化社會安全網—急難紓困實施方案及高雄市急難救助概況(統計期間114年5月至10月底)：

類別	申請件數	核撥件數	轉介件數	核撥金額	上級補助經費
原住民急難救助	6月26日已全核銷完畢				240,000元
強化社會安全網—急難紓困	4件	4件	0件	60,000元	實報實銷

五、節慶活動：

「114 年度九九重陽敬老暨水資源教育宣導活動」已於 114 年 10 月 29 日(三)上午 9 時假南沙魯里民族教會籃球場舉行，除了發放重陽節禮金還有愛心團體義剪及按摩及義診服務與本區四間文健站長者帶來精彩表演，活動結束後發放精美小禮物，滿載而歸。

六、愛心關懷小組：

延續並落實區長施政理念，在公部門資源有限下，需跨領域、跨專業、跨單位，公私部門共同合作，以公平公正公開為本區區民加值服務。

(十)6 月 23 日急救人員回訓 3 小時。

(十一)6 月 24 日環保局低碳環境教育(圖書館) 。

(十二)6 月 27 日環保局-114 年度健康講座「職場人際關係與溝通」。

(十三)10 月 22、23 日 114 年度環管署辦理全國清潔隊隊長「清潔隊常用勞動法令及人力資源管理職能訓練班」。

(十四)10 月 30 日 114 年度健康講座「身心樂活-拒菸檳酒篇」。

四、執行「114年度每週一日蔬食」：與在地業者合作，於會議期間訂購蔬食便當或點心並推廣各單位共襄盛舉，以落實節能減碳政策。

五、登革熱防治工作：(目前本區維持0例)

不定期巡迴部落執行巡、倒、清、刷作業：加強辦理登革熱病媒蚊孳生源之清除及防治工作，有效防治登革熱病媒蚊分佈之密度、維持登革熱零病例之目標。

(一)登革熱防治消毒作業：每年上下半年一次全區全面消毒作業，上半年已於 2 月份完成清消作業，下半年度已於 8 月份完成消毒作業。

(二)登革熱防治工作會報暨環保及各機關宣導會報：每月固定辦理登革熱會報針對疫情動態做追蹤管考。

(三)相關訓練：7 月 17 日登革熱專責人員受訓。

六、落實「環境清潔人人有責」政策：

(一)動員各部落區民執行全區春節前部落大掃除工作。

(二)結合各校通學步道及社區垃圾撿拾活動。

七、落實防災整備系統填報及訓練管考：

(一)系統填報：「環境部環境管理署清潔隊環保設施(備)管理系統」填報本隊設備、車輛、人力等建置整備狀況。

(二)「清潔隊環保設施(備)管理系統」(簡稱 MSS)，配合系統填報完成率達 100%。

(三)7 月 8 日民防團訓練。

(四)7 月 11 日 114 年度「清潔隊環保設施(備) 管理系統」(簡稱 MSS) 操作線上說明會。

八、稽查管理：

(一)執行高雄市列管公廁督導群組指示事項，全面列管公廁實施環境清潔督導維護並定期巡檢並於公廁系統操作以提昇區民生活水準及品質。

(二)依法處理陳情事件，針對違反環境法令行為開單勸止並要求恢復原狀，嚇阻環保違法事件，確保環保法律尊嚴。(處理案件：1 件)

(三)相關訓練：

1. 7 月 10 日：114 年公廁清掃學習活動暨智慧公廁推廣說明會。
2. 7 月 16 日：環境影響評估宣導暨公害糾紛處理法規宣導說明會。

9 月 17 日	9/16 支援父親節活動場地清洗及環境整潔 9/20 支援父親節活動 9/29 教師節連假加班清運	暫停
10 月 21 日	10/6 中秋節連假加班清運 10/10 雙十國慶連假加班清運 10/11 支援米貢祭祭儀活動環境清潔及清運 10/24 光復節連假加班清運 10/29 支援重陽節活動	10/9 參事(陳琳樺)

十三、執行廢棄物清除代清除費(114 年 1 月-114 年 10 月)

月份	金額	說明
114 年 3 月	8,300 元整	方工包工業舊公所廢棄物
114 年 3 月	6,225 元整	凱利賞螢廢棄物
114 年 4 月	2,075 元整	後備指揮部廢棄物清除
114 年 7 月	2,075 元整	安全駕駛推廣中心
合計	33,200 元整	

十四、變賣資收-環保代收款(114年1月-114年10月)

月份	金額	說明
114 年 1 月	65,095 元整	變賣所得皆入公所公庫環保代收款，並依「高雄市那瑪夏區公所回收廢棄物變賣款項管理及運用要點」應用
114 年 2 月	60,554 元整	
114 年 3 月	3,188 元整	
114 年 4 月	58,808 元整	
114 年 5 月	42,316 元整	
114 年 6 月	32,711 元整	
114 年 7 月	5,795 元整	
114 年 8 月	48,010 元整	
114 年 9 月	35,071 元整	
114 年 10 月	17,498 元整	
合計	**369,041 元整**	

十五、114年度清潔隊每月份辦理業務資料彙整表如下(114年1月至10月)：

月份	垃圾量統計(噸)	資源回收量(噸)					資收率
		綜合	玻璃	家電	鐵類	合計	%
1	50.59	6.585	1.500	0.475	3.550	12.110	19.31
2	52.16	5.870	8.660	0.560	5.300	20.390	28.1

結語

再次感謝彭孫主席、各位代表女士、先生們對於區政的建議及勉勵鞭策，賢傑仍將秉持服務精神協助區政正常運作，繼續用心致力為那瑪夏區民謀取最大福祉，打造更高效且貼心的服務品質，共同攜手來努力奮鬥及建設美麗家園。最後，敬祝大家身體健康平安、萬事如意，謝謝。

uninang sosomanpe 'u'uraisa

報告完畢 恭請指教