議決案執行情形

高雄市那瑪夏區民代表會
第三屆第七次定期大會

上次大會(含臨時會)議決案執行情形

高雄市那瑪夏區公所

NAMASIA

中華民國 115 年 5 月

高雄市那瑪夏區公所製

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
6.	第三屆第一次臨時大會提案	提案 第二號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0007地號(陳情人林志平)鋪設水泥路段約 200米，以為人車安全及農產業供給。	林代表 正萍	1. 已提報112年3月30日高市那區財字第11230474200號「113年部落安全案件」計畫。 2. 112年4月20日另案提報水保農路計畫。 3. 提報經濟部南區水資源分署「基層建設環境改善工程計畫」 。
7.	第三屆第一次臨時大會提案	提案 第三號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0350地號(陳情人謝光華)鋪設水泥路段約 100米，以保障民眾用路權益。	林代表 正萍	1. 已於112年3月30日高市那區財字第11230474200號函提報市府原民會「113年部落安全案件」計畫。已於1120410 會同原民會承辦會勘完成。 2. 已於112年度那瑪夏區零星工程開口契約施作完成。
8.	第三屆第一次臨時大會提案	提案 第四號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0112地號(陳情人林志偉)鋪設水泥路段約 60米，以維護用路權益。	林代表 正萍	1. 112年3月30日高市那區財字第11230474200號函提報市府原民會「113年部落安全案件」計畫。 2. 該土地有爭議，林正萍代表取消提案。
9.	第三屆第一次臨時大會提案	提案 第五號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0570地號(陳情人高詹秀麗)鋪設水泥路段約200米，以維護民眾安全及產業供給。	林代表 正萍	1. 已於112年3月30日高市那區財字第11230474200號函提報市府原民會「113年部落安全案件」計畫。 2. 112年4月20日另案提報水保農路計畫。 3. 已於112年度部落安全環境建設計畫施作完成。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
14.	第三屆第一次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第三號	建請區公所將達卡努瓦里青山巷49號(李貴安宅)旁廣場重新鋪設水泥及新設排水溝及公共廁所，以提升觀光品質。	周代表孔義	1. 已提報112年3月30日高市那區財字第11230474200號「113年部落安全案件」計畫。 2. 已會勘完成，後續研議辦理。
15.	第三屆第一次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第四號	建請區公所將達卡努瓦里瑪星哈蘭部落往原一溪吊橋環鄉道路支線立夫農路(達卡努瓦段0217地號)鋪設水泥路面200公尺，以維行車安全。	周代表孔義	1. 已提報112年3月30日高市那區財字第11230474200號「113年部落安全案件」計畫。 2. 已會勘完成，後續研議辦理。
16.	第三屆第二次臨時大會提案	提案第一號	建請區公所將達卡努瓦段1236-34地號(陳情人周志宏)，農路改善鋪設水泥長200公尺寬2.5公尺，以維護民眾安全及農產業供給。	林代表正萍	1. 已提報112年3月30日高市那區財字第11230474200號「113年部落安全案件」計畫。 2. 市府原民會112年10月已會勘完成，俟114年度審核後補助辦理改善。 3. 已核定，待發包。
17.	第三屆第二次臨時大會提案	提案第二號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段935地號（陳情人徐建新，無償提供土地），由公所新建公廁一座，讓前往玉打山及高134線往來之遊客使用。	林代表正萍	1. 已於112年5月5日辦理現勘，並提送青山部落設置簡易型公共廁所工程計畫書案。 2. 本案由市府新工處辦理改善。 3. 已新建完成。
18.	第三屆第二次臨時大會提案	提案第三號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段935地號（陳情人徐建新)，建議施作水溝蓋板（長約8公尺），讓前往玉打山往來之遊客有更安全的道路使用。	林代表正萍	1. 預計於112年5月5日辦理現勘，俟現勘後研議撰寫計畫書以爭取經費補助。 2. 已於112道路側溝等公共排水溝清疏管理維護工程施作完成。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
24.	第三屆第二次臨時大會提案	提案 第九號	建請區公所將本區達卡努瓦里(達卡努瓦段0567地號)鋪設水泥路面長約50公尺，以維行車安全。	彭孫主席美雲	1. 已提報112年3月30日高市那區財字第11230474200號「113年部落安全案件」計畫。 2. 市府原民會112年10月已會勘完成，俟114年度審核後補助辦理改善。
25.	第三屆第二次臨時大會臨時動議案	臨時動議案 第一號	建請區公所爭取經費整治南沙魯里部落下方旗山溪，以確保土地完整及部落人民居住安全。	趙代表文彬	預計於112年5月5日辦理現勘，俟現勘後研議撰寫計畫書以爭取經費補助。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
31.	第三屆第二次定期大會提案	提案第六號	瑪雅段0788地號農路(陳情人陳天賜)增設水溝蓋板200公尺，以維行車安全。	林代表正萍	已提報「113年部落安全案件」計畫，並於113年5月17日勘查完成，市府原民會回復已錄案，且要提供土地使用同意書，俟114年度審核後補助辦理改善。
32.	第三屆第二次定期大會提案	提案第七號	達卡努瓦段0337地號農路(陳情人孫文德)增設排水設施150公尺，以維行車安全。	林代表正萍	已提報「113年部落安全案件」計畫，並於113年5月17日勘查完成，市府原民會回復已錄案，且要提供土地使用同意書，俟114年度審核後補助辦理改善。 已納入宜居部落計畫
33.	第三屆第二次定期大會提案	提案第八號	瑪雅段0797地號農路鋪設水泥路段200公尺，以維行車安全。	趙代表文彬	已提報「113年部落安全案件」計畫，並於113年5月17日勘查完成，市府原民會回復已錄案，且要提供土地使用同意書，俟114年度審核後補助辦理改善。
34.	第三屆第二次定期大會提案	提案第九號	瑪雅段1086地號農路鋪設水泥路段300公尺，以維行車安全。	趙代表文彬	已提報「113年部落安全案件」計畫，並於113年5月17日勘查完成，市府原民會回復已錄案，且要提供土地使用同意書，俟114年度審核後補助辦理改善。
35.	第三屆第二次定期大會提案	提案第十號	瑪雅段0760地號農路鋪設水泥路段200公尺，以維行車安全。	李代表惠民	已提報「113年部落安全案件」計畫，並於113年5月17日勘查完成，市府原民會回復已錄案，且要提供土地使用同意書，俟114年度審核後補助辦理改善。 已核定，待發包
36.	第三屆第二次定期大會提案	提案第十一號	瑪雅段1071地號農路鋪設水泥路段200公尺，以維行車安全。	李代表惠民	已提報「113年部落安全案件」計畫，並於113年5月17日勘查完成，市府原民會回復已錄案，且要提供土地使用同意書，俟114年度審核後補助辦理改善。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
40.	第三屆第二次定期大會提案	提案第十五號	達卡努瓦段 0238 地號興建擋土牆 30 公尺，以維農民福祉。	李代表惠民	已提報「113 年部落安全案件」計畫，並於 113 年 5 月 17 日勘查完成，市府原民會回復已錄案，且要提供土地使用同意書，俟 114 年度審核後補助辦理改善。
41.	第三屆第二次定期大會提案	提案第十六號	建請將南沙魯里原區公所舊辦公大樓前廣場規劃重新建置為南沙魯部落多功能文化聚會所，以維公共利益。	李代表惠民	本案多功能文化聚會所之地點改為舊民族國小辦理，該案已納入宜居部落計畫規劃在案。
42.	第三屆第二次定期大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所將南沙魯里沙拉農路(南沙魯段 0553 地號)鋪設水泥路面約 300 公尺，以維行車安全。	趙代表文彬	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
43.	第三屆第三次臨時大會提案	提案第一號	建請區公所規劃辦理 113 年度第一屆主席盃傳統技能暨球類競賽以提升本區運動風氣。	彭孫主席美雲	本案業於 113 年 2 月 24 日假那瑪夏國中舉辦完畢，參與人數計 300 人次。
44.	第三屆第三次臨時大會提案	提案第二號	建請區公所協助規劃達卡努瓦一村簡易自來水管線增接水點設置於達卡努瓦段 0523 地號，以維護里民基本權益。	盧林代表秀英	市府原民會 112 年 10 月已會勘完成，俟 114 年度審核後補助辦理改善。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
49.	第三屆第三次臨時大會提案	提案第七號	建請區公所將彌富羅段0038 地號(陳情人詹彥清)鋪設水泥路段約 200 米，以維人車安全及農產業供給。	李副主席順德	市府原民會 112 年 10 月已會勘完成，俟 114 年度審核後補助辦理改善。
50.	第三屆第三次臨時大會提案	提案第八號	建請區公所將瑪雅段1087 地號(陳情人林李貴華)鋪設水泥路段約 200 米，以維人車安全及農產業供給。	李副主席順德	市府原民會 112 年 10 月已會勘完成，俟 114 年度審核後補助辦理改善。
51.	第三屆第三次臨時大會提案	提案第九號	建請區公所將瑪雅段1047 地號(陳情人林宗華)鋪設水泥路段約 200 米，以維人車安全及農產業供給。	李副主席順德	市府原民會 112 年 10 月已會勘完成，俟 114 年度審核後補助辦理改善。
52.	第三屆第三次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所將南沙魯里明世輝農路(南沙魯段0521 地號)鋪設水泥路面約 150 公尺，以維行車安全。	李代表惠民	本工程已於施作完成。
53.	第三屆第四次臨時大會提案	提案第一號	建請區公所同意大愛里愛農基督長老教會認養「杉林區大愛里 c 區 tumananu 多功能運動球場」，以提升球場功能及完善社區需求。	李代表惠民	1. 本案已於 114 年 7 月 14 日與愛農基督長老教會簽定代為管理合約(合約 6 年)。 2. 另市府原民會於 114 年 10 月 21 日核撥補助款新臺幣 30 萬元整至本所公庫，業請愛農基督長老教會於 12 月 20 日前就球場之環境與設備進行提升，以符教會使用需求。
54.	第三屆第四次臨時大會提案	提案第二號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段 1197 地號(陳情人林李美玲)鋪設水泥路段約 200 米，以維人車安全及農產業供給。	林代表正萍	市府原民會 112 年 10 月已會勘完成，俟 114 年度審核後補助辦理改善。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
59.	第三屆第四次臨時大會提案	提案第七號	建請區公所重新檢視本區醫療及救護措施，以提昇醫療質量及維護本區區民基本權益。	盧林代表秀英	1. 於112年9月5日召開「研商那瑪夏區衛生所遷移及緊急醫療救護作業會議」，會中決議請主政機關高雄市政府衛生局積極辦理本案遷移計畫，並以現有南沙魯里閒置空間作為衛生所遷移之目標地，同時協助宣導本區「消防分隊」及「衛生所」之緊急醫療救護協同作業流程。 2. 本所業已積極協請立法委員及相關單位協助推動本案，並於114年1月16日行文高雄市政府衛生局，申請「耐震詳細評估計畫」補助經費新臺幣30萬7,500元整。 3. 高雄市政府衛生局於114年4月7日以高市衛醫字第11433749400號函復，同意核撥補助經費，並請於114年11月15日前完成經費核銷作業。 4. 本案結構安全鑑定經費新臺幣30萬7,500元整，業已完成成果，並於114年9月1日辦理驗收後，送請市府核銷結案。

那瑪夏區代表會第三屆第三次定期大會-上次大會(含第 5-7 次臨時大會)議決案執行情形

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
61.	第三屆第三次定期大會提案	提案第一號	建請將達卡努瓦里卓武山農路支線忠誠農路(地號:達卡努瓦段 1262 之 1 號)鋪設水泥路面約 250 公尺，以維行車安全。	彭孫主席美雲	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
62.	第三屆第三次定期大會提案	提案第二號	建請區公所將南沙魯里彌富羅段(地號:0064 號)農路路基掏空處規劃復健約 30 公尺，以維護用路權益。	趙代表文彬	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
63.	第三屆第三次定期大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所將達卡努瓦里卓武山農路支線春花農路(達卡努瓦段 0948 地號)鋪設水泥路面約 100，以維行車安全。	彭孫主席美雲	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
64.	第三屆第三次定期大會臨時動議案	臨時動議案第二號	建請區公所將瑪雅里申苗農路支線瑪雅段 1047-3 地號)鋪設水泥路面約 150 公尺，以維行車安全。	李副主席順德	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
65.	第三屆第三次定期大會臨時動議案	臨時動議案第三號	建請區公所將瑪雅里表湖農路支線紫美農路(瑪雅段 1090 地號)鋪設水泥路面約 150 公尺，以維行車安全。	李副主席順德	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
71.	第三屆第五次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一號	南沙魯里清潔隊垃圾車排放污水約 400 公尺，以維周邊環境衛生。	李代表惠民	1. 預計 113 年 6 月辦理會勘，俟會勘完成再行提報計畫。 2. 已提報「113 年部落安全案件」計畫。 市府原民會 112 年 12 月已會勘完成，俟 114 年度審核後補助辦理改善。
72.	第三屆第五次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第二號	南沙魯里瀰富羅段(南沙魯里 0019 地號)鋪設水泥約 200 公尺。	趙代表文彬	1. 已提報「113 年部落安全案件」計畫。 市府原民會 112 年 12 月已會勘完成，俟 114 年度審核後補助辦理改善。
73.	第三屆第六次臨時大會提案	提案第一號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段 0868 地號（陳情人陳登科、陳致遠)設置護欄防護設施長約 60 公尺，以保障民眾生命財產安全。	林代表正萍	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
74.	第三屆第六次臨時大會提案	提案第二號	建請區公所將達卡努瓦里秀嶺巷 157-1 號李福祥宅左方土堆及圍牆清除，以保障民眾權益。	盧林代表秀英	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
75.	第三屆第六次臨時大會提案	提案第三號	建請區公所將達卡努瓦里秀嶺巷 122 號宅前設置護欄防護設施長約 20 公尺，以保障民眾生命財產安全。	盧林代表秀英	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
76.	第三屆第六次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所將瑪雅里社區兩邊巷道入口排水溝換置防滑隔柵板，以維人車安全。	李副主席順德	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
83.	第三屆第七次臨時大會提案	提案第七號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段0530-0012地號鋪設水泥路面長約5公尺、寬約3公尺，以維用路權益。	彭孫主席美雲	已提報「113年部落安全案件」計畫。俟114年度審核後補助辦理改善。
84.	第三屆第七次臨時大會提案	提案第八號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段1166地號卓武山銀能農路鋪設水泥路段約200公尺，以維農產業供給。	周代表孔義	已提報「113年部落安全案件」計畫。俟114年度審核後補助辦理改善。
85.	第三屆第七次臨時大會提案	提案第九號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段1796地號東安農路子軒路段鋪設水泥路段約300公尺，以維人車安全及農產業供給。	周代表孔義	已提報「113年部落安全案件」計畫。俟114年度審核後補助辦理改善。
86.	第三屆第七次臨時大會提案	提案第十號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0975地號（陳情人史彩雲），農路改善鋪設水泥長約100公尺，以維護民眾安全及農產業供給。	盧林代表秀英	已提報「113年部落安全案件」計畫。俟114年度審核後補助辦理改善。
87.	第三屆第七次臨時大會提案	提案第十一號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0760地號（陳情人許雅各)鋪設水泥路段約100公尺，以維護用路權益。	盧林秀英代表	已提報「113年部落安全案件」計畫。俟114年度審核後補助辦理改善。
88.	第三屆第七次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所爭取經費於南沙魯里南沙魯段0552地號建置截水溝，以維護民眾安全及產業供給。	趙代表文彬	已提報「113年部落安全案件」計畫。俟114年度審核後補助辦理改善。

那瑪夏區代表會第三屆第四次定期大會-上次大會(含第 8-9 次臨時大會)議決案執行情形

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
91.	第三屆第四次定期大會提案	提案第一號	建請區公所規劃將代表會新辦公大樓前道路拓寬及大樓後方空地設置停車場地，以維行車安全及停車空間需求。	彭孫主席美雲	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
92.	第三屆第四次定期大會提案	提案第二號	建請區公所將達卡努瓦里吉墨樂段 0092-1 地號(陳情人陳炳穎)路段，鋪設水泥路面，並規 劃興建排水設施約 200 公尺，以保障民眾用路權益。	林代表正萍	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
93.	第三屆第四次定期大會提案	提案第三號	建請區公所將達卡努瓦段 0177 地號(陳情人林志怡)住家後方，增設擋土牆約 80 公尺，以保障民眾居住安全。	林代表正萍	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
94.	第三屆第四次定期大會提案	提案第四號	建請區公所將達卡努瓦里瑪星哈蘭部落達卡努瓦段 184 之 1 地號住宅(陳情人林俊偉)周邊邊坡整體改善工程，以維護居民生命、財產安全。	盧林代表秀英	已於 114 年 2 月 26 日會勘，由 113 年度零星工程辦理
95.	第三屆第四次定期大會提案	提案第五號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段 0122 地號(陳情人林文明、林永寶)鋪設水泥路面長約 100 公尺，以維行車安全。	盧林代表秀英	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
96.	第三屆第四次定期大會提案	提案第六號	建請區公所規劃達卡努瓦里里達卡努瓦段 131、132 地號新建排水溝長約 80 公尺，以維區民生計及財產安全。	周代表孔義	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
103.	第三屆第四次定期大會提案	提案第十三號	建請區公所將本區南沙魯里南沙魯段 0107 地號鋪設水泥路面約 150 公尺，以維行車安全。	李代表惠民	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
104.	第三屆第四次定期大會提案	提案第十四號	建請區公所將本區南沙魯里彌富羅段 0043 之 1 地號(陳情人:趙月美)鋪設水泥路面約 150 公尺，以維行車安全。	李代表惠民	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
105.	第三屆第八次臨時大會提案	提案第一號	建請區公所將本區達卡努瓦里(達卡努瓦段 0765 地號)鋪設水泥路面約 100 公尺，以維護民眾生命財產安全。	周代表孔義	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
106.	第三屆第八次臨時大會提案	提案第二號	建請區公所將達卡努瓦里卓武山農路主線(共四處)轉彎處規劃平整併鋪設水泥路面，以維護用路人之安全與福祉。	周代表孔義	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
107.	第三屆第八次臨時大會提案	提案第三號	建請區公所將南沙魯里瀰富羅段 0020 地號(陳情人林家賜)路段鋪設水泥路面約 150 公尺，以維護用路權益。	李代表惠民	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
108.	第三屆第八次臨時大會提案	提案第四號	建請區公所將南沙魯里南沙魯段 0118 地號(陳情人李金德)路段鋪設水泥路面約 150 公尺)以維護用路權益。	李代表惠民	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
109.	第三屆第八次臨時大會提案	提案第五號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段 0288 地號(陳情人林筱怡)住家旁，增設擋土牆約 16 公尺高 8 公尺，以保障民眾居住安全。	李代表惠民	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
117.	第三屆第九次臨時大會提案	提案第五號	建請區公所將瑪雅里表湖段 1090 地號(陳情人林蘇紫美)鋪設水泥路面約 150 公尺，以維護民眾安全及農業產業供給。	李副主席順德	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
118.	第三屆第九次臨時大會提案	提案第六號	建請區公所將瑪雅段 1047-3 地號(陳情人馬嘉利)鋪設水泥路段約 150 公尺，以維人車安全及農產業供給。	李副主席順德	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
119.	第三屆第九次臨時大會提案	提案第七號	建請區公所將南沙魯段 0226 地號鋪設水泥路面長約 120 公尺，以維護用路安全及權益。	李代表惠民	已提報「113 年高雄市部落永續建設藍圖規劃案(防減災)」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。
120.	第三屆第九次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所將南沙魯里彌富羅段 0074 排水箱涵規劃改善，以維道路及民眾居家安全。	趙代表文彬	已提報「113 年部落安全案件」計畫。俟 114 年度審核後補助辦理改善。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
126.	第三屆第十次臨時大會提案	提案第一號	建請區公所將達卡努瓦里(達卡努瓦段 1017 地號)天化農路支線永雄農路鋪設水泥路面約 100 公尺，以維行車安全。	周代表孔義	納入經濟部南區水資源分署「基層建設環境改善工程計畫」
127.	第三屆第十次臨時大會提案	提案第二號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段 0514 地號(陳情人:劉清標)鋪設水泥路段約 150 公尺，以維護民眾安全及農產業供給。	李代表惠民	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
128.	第三屆第十次臨時大會提案	提案第三號	建請區公所將南沙魯里南沙魯段 0550 地號(陳情人:張志雄)鋪設水泥路面路段約 200 公尺，以維人車安全及農業供給。	李代表惠民	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
129.	第三屆第十次臨時大會提案	提案第四號	建請區公所將瑪雅段 0043 地號農路鋪設水泥路面約 200 公尺，以維人車安全及農業產業供給。	趙代表文彬	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
130.	第三屆第十次臨時大會提案	提案第五號	建請區公所將南沙魯里彌富羅段 0081 地號農路鋪設水泥路段約 200 公尺，以維人車安全及農產業供給。	趙代表文彬	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
136.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第三號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0842-5地號農路鋪設水泥路面長約 100 公尺，以維行車安全。	周代表孔義	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
137.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第四號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0824-6地號(陳情人張孟傑)農路鋪設水泥路面長約 100 公尺，以維行車安全。	彭孫主席美雲	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
138.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第五號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段1183地號(陳情人孫自生)農路鋪設水泥路面長約 150 公尺，以維行車安全。	彭孫主席美雲	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
139.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第六號	建請區公所將本區達卡努瓦里達卡努瓦段 0911 地號(陳情人翁大同)農路鋪設水泥路面長約 200 公尺，以維行車安全	彭孫主席美雲	本案已完成施作
140.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第七號	建請區公所將達卡努瓦里舊民生國小農路支線孫春生農路達卡努瓦段 0376 地號鋪設水泥路面長約 50 公尺，以維護用路權益。	盧林代表秀英	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
141.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第八號	建請區公所將達卡努瓦里通學步道達卡努瓦段 0359、0370 地號(陳情人徐文忠)規劃新設排水溝長約 120 公尺，以維護用路權益。	盧林代表秀英	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
147.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第十四號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段 0605 地號(陳情人陳天福)鋪設水泥路面長約 150 公尺，以維護民眾安全及農產業供給。	李副主席順德	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
148.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第十五號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段0886、0903地號(陳情人余瑞明)鋪設水泥路面長約 200 公尺，以維護民眾安全及農產業供給。	李副主席順德	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
149.	第三屆第十一次臨時大會提案	提案第十六號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0565地號(陳情人李進玉)鋪設水泥路面長約 100 公尺，以維護民眾安全及農產業供給。	李副主席順德	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
150.	第三屆第十一次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一號	建請區公所復建達卡努瓦里青山巷部落圍籬長約 40 公尺，以維住家人員安全	趙代表文彬	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
151.	第三屆第十一次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第二號	建請區公所將南沙魯里南沙魯段0298地號農路規劃施作擋土牆長約 30 公尺，以維護該處農路使用及人車行駛安全。	趙代表文彬	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
157.	第三屆第十二次臨時大會提案	提案第六號	建請區公所將南沙魯里瀰富羅段0030地號路段鋪設水泥路面長約 200 公尺，以維農產業供給	李代表惠民	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
158.	第三屆第十二次臨時大會提案	提案第七號	建請區公所將南沙魯里南沙魯段0616地號鋪設水泥路段約 200 公尺，以維人車安全及農產業供給。	李代表惠民	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
159.	第三屆第十二次臨時大會提案	提案第八號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段 1077 地號(陳情人林清輝)鋪設水泥路段 200 公尺，以維護民眾用路權益。	李代表惠民	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
160.	第三屆第十二次臨時大會提案	提案第九號	建請區公所將南沙魯里舊民族國小規劃整平，以建置完善多功能空間並提昇使用率。	李代表惠民	該案已納入南沙魯宜居部落整體規劃辦理。
161.	第三屆第十二次臨時大會提案	提案第十號	建請區公所整修南沙魯里紀念公園步道塑木，以保障使用之行人安全。	李代表惠民	本案市府原民會已核定在案並辦理招標作業。
162.	第三屆第十二次臨時大會提案	提案第十一號	建請區公所將南沙魯里紅嘴黑鵯紀念公園旁規劃設置長者健體設施，打造全齡化公園，增進更完善之居住環境及多元休憩空間。	李代表惠民	本案已納入宜居部落建設整體規畫內。

那瑪夏區代表會第三屆第六次定期大會-上次大會(含第 13-17 次臨時大會)議決案執行情形

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
167.	第三屆第六次定期大會提案	提案第一號	建請區公所辦理本區疏通河道及實施砂石清運，並積極擬定全區河川防治之根本解決計畫，以維護區民財產安全	李副主席順德	發文至水保署疏通河道及實施砂石清運可行方案
168.	第三屆第六次定期大會提案	提案第二號	建請區公所將瑪雅里瑪雅段 0409 地號路段(陳情人：曾建苹)鋪設水泥路面長約 150 公尺，以維護用路權益	李副主席順德	預計 115 年 6 月 3 日辦理會勘勘
169.	第三屆第六次定期大會提案	提案第三號	建請區公所將瑪雅平台自力造屋瑪雅段 0232 地號住家旁(陳情人：高清香)，建置擋土牆長約 30 公尺，以保障民眾居住安全	李副主席順德	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
170.	第三屆第六次定期大會提案	提案第四號	建請區公所將瑪雅平台自力造屋瑪雅段 0753 號(陳情人：林惠蘭)住屋建置擋土設施長約 30 公尺，以維護公共利益，避免損害	李副主席順德	預計 115 年 6 月 3 日辦理會勘
171.	第三屆第六次定期大會提案	提案第五號	建請區公所於瑪雅里瑪雅段 0096、0097 地號增設排水溝長約 150 公尺，以改善積水問題並維護居民居住安全	林代表正萍	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
177.	第三屆第十三次臨時大會提案	提案第二號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0935地號(陳情人徐建新)，舖設水泥路面長約250公尺，以提升民眾行車安全並保障民眾安全	林代表正萍	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
178.	第三屆第十三次臨時大會提案	提案第三號	建請區公所改善達卡努瓦里大光巷住戶99號、100號、101號、102號住家周邊排水溝長約30公尺，以維護居民環境衛生與生活品質	林代表正萍	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
179.	第三屆第十三次臨時大會提案	提案第四號	建請區公所規劃將瑪雅里瑪雅段0153地號舖設水泥路段約200公尺，以維護民眾安全及農產業供給	趙代表文彬	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
180.	第三屆第十三次臨時大會提案	提案第五號	建請區公所規劃將達卡努瓦里高134線(達卡努瓦段0989地號)，新建排水設施長約100公尺以改善雨水沖刷及積水問題，保障民眾安全	周代表孔義	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
181.	第三屆第十四次臨時大會提案	提案第一號	建請區公所爭取經費復建達卡努瓦里大光巷四鄰17號、19號住家界線處戶地駁坎，以維居民生命財產安全	周代表孔義	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
186.	第三屆第十四次臨時大會提案	提案第六號	建請區公所改善達卡努瓦里大光巷住戶 96 號(陳請人潘清洲)住家周邊排水設施功能不良問題，修繕排水溝長約 70 公尺，以維護居民環境衛生與生活品質	林代表正萍	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
187.	第三屆第十四次臨時大會提案	提案第七號	建請區公所將南沙魯里民族教會下方大排水溝基底重新鋪設水泥長約 250 公尺，以維護公共利益，避免損害	李代表惠民	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
188.	第三屆第十四次臨時大會提案	提案第八號	建請彌富羅段 98 地號施作排水箱涵，以避免災害發生	趙文彬代表	1. 已於 114 年 10 月 30 會勘完畢。 2. 已核定 115 年度「部落安全環境建設計畫」及「原住民地區農路修繕」工程」。
189.	第三屆第十四次臨時大會提案	提案第九號	建請將南沙魯里(南沙魯段 0552 地號)施作排水箱涵，以防止災害發生	趙代表文彬	1. 已於 114 年 10 月 31 辦理會勘。 2. 已處理完成。
190.	第三屆第十四次臨時大會提案	提案第十號	建請區公所將登輝農路支線(瑪雅段 1026 號)野溪施作排水溝，以保障民眾用路權益	趙代表文彬	1. 已於 114 年 10 月 30 會勘完畢。 2. 已納入 115 年水利搶修派工。
191.	第三屆第十四次臨時大會提案	提案第十一號	建請將南沙魯段 0027 地號農路鋪設水泥路段 300 公尺，以維行車安全	趙代表文彬	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
197.	第三屆第十五次臨時大會提案	提案第五號	建請區公所於往高 134 線達卡努瓦里青山巷路段增設排水溝、集水井等排水設施，以改善排水不良情形並維護農地與公共安全	林代表正萍	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
198.	第三屆第十五次臨時大會提案	提案第六號	建請區公所於達卡努瓦里達卡努瓦段0351地號增設長約 150 公尺之排水溝，以改善積水與環境衛生問題，維護居民居住安全	林代表正萍	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
199.	第三屆第十五次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一案	建請區公所改善台29線與雙連崛岔路口受損路段，以提升用路品質並確保民眾通行安全	趙代表文彬	已函知甲仙工務段台 29 線接雙連堀入口處路段高低落差將於本年度甲仙工務段災害修復工程辦理改善。
200.	第三屆第十五次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一案	建請區公所於達卡努瓦里達卡努瓦段 0824-52 地號規劃施作箱涵工程，以改善農路排水問題，提升用路品質，維護民眾生命財產安全	林代表正萍	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
201.	第三屆第十六次臨時大會臨時動議案	臨時動議案第一案	建請區公所將南沙魯里南沙魯段0005地號路段鋪設水泥路面長約 200 公尺，以維護用路權益	趙代表文彬	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
207.	第三屆第十七次臨時大會臨時動議案	提案第二號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段 153 號住家後方重新建置長約 10 公尺之截水溝、並增設長約 10 公尺，高 1 公尺之矮牆，以維護民眾生命財產安全	林代表正萍	本案已於會勘完畢，將提報部落安全計畫辦理。
208.	第三屆第十七次臨時大會臨時動議案	提案第三號	建請區公所規劃將南沙魯公墓納骨牆屋簷規劃延伸加長，提升保固能力	李代表惠民	本所已知悉並將納入後續評估辦理。因本案涉及既有設施結構安全、屋簷延伸範圍、排水方向、施工方式及經費需求等事項，後續擬由民政課依殯葬業務需求、使用現況及民眾祭拜需求撰擬改善計畫，並辦理現場勘查及需求彙整；俟計畫確認後，再由財建課依工程專業評估施作可行性、經費概算及後續工程執行事宜，研議納入年度預算或爭取相關補助辦理，以提升納骨牆設施防護功能，延長使用年限，並改善民眾祭拜環境。
209.	第三屆第十七次臨時大會臨時動議案	提案第四號	建請區公所研擬將南沙魯里民族教會下方大排水溝基底重新鋪設水泥長約 250 公尺，以維護公共利益，避免損害	李代表惠民	預計 115 年 6 月 4 日辦理會勘

序號	會議名稱	提案或動議案	工程名稱及案由	提案代表	辦理情形
214.	第三屆第十七次臨時大會臨時動議案	提案第九號	建請區公所規劃將瑪雅里0992-1地號農路橋面拓寬改善，以提升民眾行車安全並改善用路品質	趙代表文彬	預計115年6月5日辦理會勘
215.	第三屆第十七次臨時大會臨時動議案	提案第十號	建請區公所將南沙魯里南沙魯段0494、0495地號農路，規劃復建並施作排水設施及水泥路面，以維護民眾安全及農產業供給	趙代表文彬	預計115年6月5日辦理會勘
216.	第三屆第十七次臨時大會臨時動議案	提案第十一號	建請區公所將達卡努瓦里達卡努瓦段0781地號鋪設水泥路面長約150公尺，以提升民眾行車安全並改善用路品質	趙代表文彬	預計115年6月5日辦理會勘

下里考察執行情形

高雄市那瑪夏區民代表會
第三屆第七次定期大會
上次大會(下里考察)執行情形

高雄市那瑪夏區公所

NAMASIA

中華民國115年5月

高雄市那瑪夏區公所製

序號	會議名稱	考察地點	工程名稱及案由	考察日期	辦理情形
6	第三屆第六次定期大會	瑪雅里	建請將瑪雅段 0530 地號喜嘎嘎露營區旁排水溝重新整治，以利防洪及維護農民權益。	114 年 11 月 6 日	此為易致災區域，本所先以搶通為優先辦理。整治工程預計 115 年 6 月份提報計畫至市府水利局或原民會。
7	第三屆第六次定期大會	瑪雅里	建請區公所規劃瑪雅部落兩側巷道，各加設寬 1 公尺人行通學步道，以美化環境及行人安全需求。	114 年 11 月 6 日	預計 115 年 6 月份提報計畫至內政部
8	第三屆第六次定期大會	達卡努瓦里	建請區公所將達卡努瓦里天化農路磚彎處(達卡努瓦段 1125 地號)規劃先行改鋪土路面並規劃改善路面，以保障用路人車安全。	114 年 11 月 7 日	本案已於 114 年 12 月處理完成
9	第三屆第六次定期大會	達卡努瓦里	建請區公所將達卡努瓦里高 134 線(達卡努瓦段 802 地號)及下方支線瑞貴農路(達卡努瓦段 0802 地號)施作箱涵、排水設施及擋土牆，以維民眾財產安全。	114 年 11 月 7 日	本案已提報復建工程並核定經費，目前規劃設計在案。
10	第三屆第六次定期大會	達卡努瓦里	建請區公所將達卡努瓦里高 134 線(達卡努瓦段 0800 地號)規劃建置高箱涵及下方排水道兩邊擋土牆，以維護該處涵箱奢失及周邊用地安全。	114 年 11 月 7 日	本案已提報復建工程並核定經費，目前已決標將辦理施工。

施 政 報 告

高雄市那瑪夏區民代表會
第三屆第七次定期大會
區長施政總報告

高雄市那瑪夏區公所

NAMASIA

中華民國 115 年 5 月

高雄市那瑪夏區公所製

高雄市那瑪夏區民代表會
第三屆第七次定期大會區長施政總報告

彭孫主席、各位代表女士、先生，大家好。欣逢貴會召開第三屆第六次定期大會，賢傑率本所周秘書及各課室主管至貴會列席，進行施政報告，以及說明各項會議決議案執行情形，個人深感榮幸。賢傑自 111 年 12 月 25 日就任迄今，致力推動區域發展，改善基礎設施，強化社福服務，促進居民參與，凝聚社區向心力，實現便民、利民的施政理念，深感責任重大，將繼續努力不懈！以下謹就 114 年 11 月至 115 年 4 月期間，針對已完成之重要業務及未來推動之重大政策做簡要報告：

一、參與信義鄉主辦 115 年全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽活動，榮獲競賽總錦標殿軍之佳績，其中包含 12 金、11 銀、13 銅之佳績，競賽總成績為殿軍，希冀透過活動挖掘優秀體育人才，同時凝聚各部落族人向心力，傳承族群文化。

二、輔導卡那卡那富族、拉阿魯哇族及布農族辦理河祭、聖貝祭及射耳祭，藉此傳承及保存本區多元原民傳統文化，增進族人對自我文化之認同。

三、瑪雅及達卡努瓦公墓舊墓更新計畫持續進行中，起掘作業已結案並完成經費請領；興辦事業計畫已審定，俟聯外道路變更用地完成證明文件提送後核發設置許可；另達卡努瓦里及瑪雅里公墓多元葬法水土保持計畫第一次變更設計均已核定。

四、已完成劃定本區達卡努瓦里分里（含鄰）界線，業經區民代表會審議通過，並依程序報請市府核定實施；另已於 115 年 3 月 26 日函送旗山戶政事務所辦理分里後里鄰編組調整清冊。

五、為提升本區內部落農產產業多元性，打造農產通路品牌，規劃舊公所一樓建置集貨場場域，經原住民族委員會產業 2.0 計畫經費補助，預計 115 年 5 月 30 日完成內部整修工程，期盼利用生產升級翻轉部落農業產業現況，增加部落族人農產銷售管道，使區內部落及族人得有共同發展機會。

六、為了提升本區賞螢活動知名度，帶動觀光熱潮，今年辦理漂漂河免費體驗活動，讓民眾白天漂漂河，晚上螢火蟲，吸引更多國人前來本區觀光消費，自 115 年 3 月 27 日(五)至 4 月 26 日(日)共計約 12 天內體驗人次達 4000 人次；另外，賞螢季期間至本區賞螢遊客共有 2 萬 2,500 人。

七、為打造符合在地環境衛生及提供舒適的如廁空間，改善公廁潔淨品，經高雄市政府工務局新建工程處同意補助相關經費(600 萬元)，在達卡努瓦里 7-11 附近及瑪雅里槌球場爭取設置公廁設施，預計今年 7 月底以前竣工，以利提升部落優化形象並促進觀光發展。

農業部水土保持署提報115年度「吉巴谷四期」、「民權橋下游」、「南沙魯橋下游及旗山溪」及「那次蘭溪下游」等4件清疏計畫，預計爭取經費新臺幣7,416萬元，以持續維護河道通暢，強化防災韌性。

十六、為強化工程管理並加速復建進度，截至115年4月30日止，本所執行中工程案共計101件，涵蓋113年（凱米、山陀兒、康芮）及114年（丹娜絲、華加沙、楊柳）歷次颱風之復建工程，總經費達新臺幣12億9,993萬餘元；目前已竣工驗收並結案25件，施工中31件，招標中12件，設計中33件，其餘未完成案件，本所將持續督導承攬廠商，在確保工程品質之前提下積極趕辦，加速完工進度，以提升整體復建效能。

十七、為推動文化建設並完善護岸工程，本所同步辦理多項重點計畫，其中部落聚會所部分，正推動「達卡努瓦」與「瑪雅」兩里文化聚會所興建工程，兩案之水土保持計畫及興辦事業計畫均已核定，並獲核定水保工程經費新臺幣4,145萬3,000元，目前刻正進行整體規劃設計，為後續祭儀場與聚會所興建奠定基礎；另在護岸復建方面，已獲農業部水土保持署核定「楠梓仙溪及旗山溪護岸工程」共6件（含五權溪德惠橋下游、長朗吊橋上游等河段），總經費達新臺幣2億4,801萬6,000元，現正辦理規劃設計作業，期強化河岸構造物，並提升整體防洪韌性。

賢傑秉持著簡政便民的施政理念，全力推動區務發展，著重基礎建設完善、社福政策落實及民眾需求回應，讓居民感受公所服務的溫度。這些成果的實現，離不開全體公所同仁的努力與付出，以及代表會長官的支持與指導，凝聚共識、攜手合作，方能克服挑戰，創造更美好的那瑪夏。在此，深表感謝，未來將秉持初心，持續為地方繁榮進步努力！茲將本所各課室業務執行情形作以下報告：

第1期款，未符控管會議要求進度，爰擬調移原核定經費70%，即達卡努瓦里公墓工程840萬元、瑪雅里公墓工程1,050萬元。

(2). 另依前開會議紀錄，有關114年度補助款實支轉預付部分，請本所於115年6月15日前，將兩案工程進度達30%等相關資料函送高雄市政府，俾利市府於115年6月底前報部辦理核銷轉正。

(3). 市府補助興建經費2,721萬7191元(達卡努瓦里公墓1,968萬元/瑪雅里公墓753萬7,191元)。

(4). 本所自籌興建經費602萬4,132元。

四、勞工行政業務：

(一)本所申請勞工局訓練就業中心臨時工作人員2名，自4月17日至12月31日止。

(二)本所申請高雄市政府原住民事務委員會「115年度原住民族青年暑期工讀計畫」及高雄市政府青年局「115年大專生暑期工讀計畫」，工讀人數共計7名，於7月1日開始上工於8月31日計畫執行結束。

五、補捐助業務：

115年1月至5月7日止，受理補助案件共計12件，核定一覽表如下：

月份	序號	申請單位
2月	1	高雄市那瑪夏區民生國民小學71週年校慶暨健康促進聯合傳統技藝競賽運動大會補助2萬5,000元整
	2	臺灣基督長老教會南布中會民權教會松年團契文化之旅補助2萬元整
3月	1	臺灣卡那卡那富族發展協會辦理河祭補助3萬元整
	2	高雄市那瑪夏區民權國民小學73週年校慶暨第1屆校里健康促進系列活動聯合傳統技藝競賽暨親子活動補助2萬2,000元整
	3	高雄市原住民文化藝術發展協會與阿里山達娜伊谷文健站交流補助2萬5,000元整
	4	高雄市那瑪夏區民權國民小學115年度附設幼兒園申請區公所公立幼兒園點心費及各項設施設備修繕維護費補助28萬5,000元整
4月	1	高雄市那瑪夏區民權國民小學辦理114學年度慶祝母親節感恩活動補助1萬340元整
	2	高雄市那瑪夏區民生國民小學115年度附設幼兒園申請區公所公立幼兒園點心費及各項設施設備修繕維護費補助28萬5,000元整

4.於5月7日辦理「水資源教育宣導暨慶祝母親節活動」，表揚9位媽媽，並現場贈送55歲以上母親禮品。

九、役政業務：

(一)役男列管情形：115年4月止，本區役男列管人數計役男62人、現役軍人98人、僑民役男:2人、後備軍人333人、替代役備役13人、替代役0人。

(二)本所協請各里長不定時宣傳各年次如未就學且有意提早服役男至本所申請提早入營，以利役男生涯規劃。

十、衛政業務：

(一)本區達卡努瓦里日照中心由財建課執行工程，土管所辦理土地撥用等事宜，預計115年7月竣工；另本案衛生局前於114年2月4日辦理公開標租評選，由高雄市那瑪夏區公共事務發展協會為第一優勝廠商，目前已完成議約，俟工程完成後啟用。

(二)那瑪夏衛生所遷移案: 市府衛生局依據115年1月9日「高雄市那瑪夏區衛生所遷移案」會議決議，規劃於瑪雅段721號土地辦理那瑪夏區衛生所重建計畫，並向衛生福利部爭取經費補助；該局於本年5月底前，向衛生福利部提出計畫。

(三)不定期宣導市府衛生局重大衛教:友善失智、老人健診、自殺、長照、流感、酒癮、腸病毒、疑似精神病等。

十一、社區發展：

(一)偏遠地區原住民家用桶裝瓦斯補助業務：115年度成功申請特殊村資格，每戶補助金額提高至172元/桶，本案目前持續受理申請中。

十二、交通監理業務：

(一)持續營運本區幸福小黃計畫，目前共T512(大光教會-旗山署立醫院-旗山轉運站)、T515(大光教會-甲仙車站)、T516(大光教會-下青山-那瑪夏國中(*因安全考量目前不停靠上青山站))、T522(巴楠花部落小學-瑪星哈蘭-大光教會)、T523(達卡努瓦-義大醫院)等五條路線。

(二)幸福巴士2.0正式營運：路線：那瑪夏全區往返甲仙市區，可到家接送，每班次乘客達2人以上發車。乘車時間:週一至週五06:00~21:00。

(三)一處收件宅配式全程服務：115年1月至4月協助旗山監理站辦理便民服務共計4件。

十三、選舉業務：

(一)11月28日辦理115年地方公職人員選舉(8月起至11月辦理投票前置作業)。

(二)115年度楠梓仙溪（國家級）重要濕地保育工作，聘僱2名人員，工作期間自2月1日起至11月30日止。工作內容包括溪流夜間巡護、清除溪流垃圾等污染及障礙物、告示牌及解說牌維護、辦理保育宣導教育活動、配合辦理濕地保育法或野生動物保育法查緝任務等。

(三)115年度原住民族土地古道遺址生態及環境調查維護計畫，聘僱7名維護隊員（含文書助理）於1月2日完成報到，工作期間自1月2日起至12月31日止，工作項目為年度教育訓練、地方教育訓練、執行部落傳統有形文化遺址調查維護、生態資源永續利用維護、協助防救災、協助部落事項、造林區補植撫育等業務。

四、觀光業務:

(一)2026那瑪夏賞螢暨水蜜桃季系列推廣活動委託專業服務案，已於3月3日辦理決標，決標金額為新臺幣210萬元整，活動期間3月27日至4月26日。

(二)115年度那瑪夏高屏溪水質水量保護區內環境綠美化維護(開口契約)，履約期間自115年2月4日起至115年12月31日或總服務費用上限用罄止，履行轄內廁所清潔維護及巡檢並辦理環境綠美化維護工作業務。於115年2月4日訂約廠商為力福工程行，決標金額新台幣121萬9,999元整，工作項目為清潔工、維護工、派駐人員，目前已執行60%。

(三)轄內廁所(1.南沙魯里三景宮廁所。2.瑪雅里活動中心廁所。3.卡那卡那富族祭壇廁所。4.樟樹林公園廁所。5.舊民權國小遺址廁及。6.達卡努瓦里日本神社遺址停車場廁所。7.青山廁所8.文物館)設備維修作業，並以即壞即修方式辦理。

3	南沙魯	115 年 1 月 27 日	115 年 1 月 21 日	115 年 1 月 26 日	115 年 1 月 7 日	115 年 2 月 4 日	115 年 2 月 4 日

二、林業業務：

(一)115 年度原住民保留地禁伐補償計畫：

1. 受理筆數及面積(1 月至 4 月 30 日)：1,582 筆，面積 2017.0410 公頃。
2. 1-2 月份受理 672 筆，面積 899.9007 公頃，於 115 年 4 月 7 日至 115 年 4 月 27 日止完成檢測。
3. 3-4 月份受理 910 筆，面積 1117.1403 公頃，於 115 年 5 月 15 日至 115 月 5 月 25 日辦理檢測。
4. 檢測、提領清冊於 115 年 8 月 31 日前函送高雄市政府原住民事務委員會彙整。
5. 預定 9 月 30 日前將補償金匯入申請人指定帳戶。

(二)獎勵輔導造林計畫：獎輔造林轉 2.0(自 114 年 11 月至 115 年 4 月止)

1. 受理期限:每年 4 月底以前。
2. 115 年獎勵輔導造林計畫受理案件:目前協助林農辦理 20 年期舊制獎輔造林轉 6 年期新制共 53 筆。新增案件 37 筆共計 27.5 公頃。

(三) 115 年度業務宣導及說明會：

工作會報場次	時間	地點	人數
第一場	115 年 1 月 5 日	達卡努瓦里/民生基督長老教會	51
第二場	115 年 1 月 6 日	南沙魯里/民族基督長老教會	38
第三場	115 年 1 月 12 日	瑪雅里/民權基督長老教會	51
第四場	115 年 1 月 13 日	達卡努瓦里/大光基督長老教會	50
第五場	115 年 1 月 15 日	杉林區大愛里/愛農基督長老教會	49
共辦理 5 場次，參加人次合計 239 人			

三、地政業務：

(一)114 年 11 月至 115 年 4 月辦理 2 次原住民保留地土地權利審查委員會會議，審查事項如下：

審查事項 / 次別	所有權移轉			公告分配			無償取得		
	審查	通過	保留	審查	通過	保留	審查	通過	保留
第 1 次	8	8	0	3	3	0	-	-	-

肆、財建課

一、工程業務(建設總表)：

截至 115 年 4 月 30 日，執行工程案計有 101 件。

項次	工程名稱	補助機關	核定經費	說明
1	那瑪夏高 134 線 1.5K 及 2.2k 道路災害復建工程	高雄市政府工務局(復建工程)	5,500,000	1.開工日:114/3/14 2.完工日:115/1/13 3.驗收日:115/2/5 4.執行進度:辦理結算中
2	吉巴谷吊橋上下游第三期清疏工程	農業部水土保持署台南分署	16,150,000	1.開工日:114/9/9 2.完工日:115/4/3 3.驗收日:115/4/20 4.執行進度:辦理結算中
3	那瑪夏區高 134 線 1K 道路災害復建工程	高雄市政府工務局(復建工程)	8,141,000	本案因丹納斯颱風及豪雨造成工區損壞，辦理結算作業程序中。
4	114 年度部落安全環境建設計畫等五件工程	高雄市政府原住民族事務委員會	5,740,000	1.開工日:114/9/10 2.完工日:114/12/4 3.驗收日:114/12/22 4.執行進度:結案
5	那瑪夏區托亞奇伊段 2 地號災後復建工程	高雄市政府水利局（復建工程）	7,700,000	1.開工日:114/12/22 2 預計完工日:115/9/18 3.執行進度: 預計進度 15.42% 實際計度:77%
6	那瑪夏區達梧芒段 0021 地號災害復建工程	高雄市政府水利局（復建工程）	5,209,000	1.開工日:115/3/27/ 2 預計完工日:115/10/19 3.執行進度: 預計進度 5.08% 實際計度:22.12%

14	那瑪夏區吉墨樂段農路災後復建工程	高雄市政府農業局(復建工程)	4,497,000	1.決標日:115/5/5 2.預計開工日:115/5/20 3.執行進度:預計 5/13 召開施工前說明會議
15	(114 年 7 月丹娜絲颱風及豪雨)那瑪夏區青山巷野溪災後復建工程及自強聯絡道 0.6K 處下方野溪災後復建工程	高雄市政府水利局（復建工程）	2,412,000	修正預算書中，預計 5/15 辦理上網公告
16	(114 年 7 月丹娜絲颱風及豪雨)那瑪夏區達悟芒段護岸災後復建工程	高雄市政府水利局（復建工程）	2,200,000	115/4/10 第一次流標 115/4/23 第二次流標 115/4/29 第三次開標 預計於 115/5/11 召開預算檢討會議
17	115 年度原住民族地區部落聯絡道路養護工程(開口契約)	原住民族委員會	1,910,000	已於 115/5/12 上網公告 預計 115/5/26 第一次開標
18	那瑪夏區達卡努瓦里巷道改善工程	高雄市政府原住民族事務委員會	3,636,000	115/5/5 第一次開標 保留決標
19	114 年 9 月樺加沙颱風那瑪夏區托亞奇伊段野溪及瑪雅里托亞奇伊段護岸災後復建工程	高雄市政府水利局（復建工程）	3,372,000	預計 115/5/8 提送設計預算書
20	丹娜絲颱風及七二八豪雨-達卡努瓦部落災後復建工程	高雄市政府原住民族事務委員會	6,682,000	預計 115/5/29 提送設計預算書
21	115 年度「部落安全環境建設計畫」及「原住民地區農路修繕」工程	高雄市政府原住民族事務委員會	5,885,000	本案於 115/4/24 核定

				目前因大光部落簡水尚未變更完成，故停工中(水源頭更換申請中)
29	113 年高雄市那瑪夏區南沙魯部落整體建設工程規劃設計(建築類及土木類)	原住民族委員會	3,341,062	1.有關本案工程規劃設計之土木類部分已函送中央原民會審查並核定 629 萬元。 2.本案預計於 115 年 05 月 30 日前提送變更預算書圖至本所審查(第五版)。
30	物通往青山道路改善工程	原住民族委員會	30,660,000	1.開工日:114/11/17 2.預計完工日:115/6/12 執行進度: 預計進度:54.29% 實際進度:40.18%
31	三明火聯絡道路災後復建工程	高雄市政府原住民族事務委員會(復建工程)	11,281,000	1.開工日:114/5/20 2.預計完工日:115/6/30 5.執行進度: 預計進度 73.56% 實際進度:72.41%
32	113 年度三明火聯絡道路災後復建工程	高雄市政府水利局(復建工程)	7,369,000	1.決標日:114/6/10 2.目前因道路及另案三明火仍在施工中，廠商暫無法進場施作
33	114 年道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程	高雄市政府水利局	2,000,000	1.竣工日:115/1/13 2.驗收日:115/4/7 2.執行進度:辦理結算中
34	114 年水資源作業基金公益支出計畫-高雄市那瑪夏區部落內環境及道路改善工程	經濟部水利署南區水資源局	5,000,000	1.竣工日:115/3/16 2.預計驗收日:115/5/15 2.執行進度:本案已竣工簽辦驗收程序
35	那瑪夏瑪雅里及達卡努瓦里新建景觀公共廁所工程	高雄市政府工務局	6,000,000	1.開工日:115/02/25 2.預計完工日:115/7/06 執行進度: 預計進度:42% 實際進度:41%

44	115 年度道路側溝等公共工程排水清疏管理維護工程	高雄市政府水利局	2,000,000	本案預計 5/25 檢送預算書圖
45	那瑪夏區擴大灌溉服務設施更新改善工程	農業部農田水利署	8,021,299	本案已於 114/5/13 召開終止契約協調會議，於 114/9/3 召開終止契約結算書圖審查會議，115/4/27 辦理驗收，目前辦理決算中。
46	113 年度那瑪夏區瑪雅部落庇彼地安文化健康站整建工程	原住民族委員會	1,620,000	1. 開工日:114/1/3 2. 完工日:115/3/31 4. 執行進度: 預計進度:本案已於 3/31 辦理部分驗收合格得先行使用，使照已同意核定，目前辦理竣工結算驗收事宜。。
47	那瑪夏區市道高 134 線易致災路段改善工程	交通部公路總局	79,200,000	1. 開工日:115/1/15 2. 預計完工日:116/4/13 4. 執行進度: 預計進度:12.81% 實際進度:13.00%。
48	113 年度那瑪夏高 134 線 3.6k 及 6.7k 道路災害復建工程	高雄市政府工務局(復建工程)	5,416,316	本案因丹納斯颱風及豪雨造成工區損壞，辦理評結算作業程序中。
49	瑪雅吊橋上下游清疏工程	農業部水土保持署台南分署	13,600,000	1. 開工日:114/8/21 2. 完工日:115/4/8 3. 驗收日:115/4/20 5. 執行進度:辦理結算中
50	114-115 年度那瑪夏區零星工程開口契約（含後續擴充）	本預算及原民族委員會	5,600,000	1. 開工日:114/3/11 2. 預計完工日:115/6/30 4. 執行進度: 已完成變更設計，經費已用罄，後續辦理竣工結算事宜。
51	113 年度自立造屋後方旁邊坡損壞災害復建工程	高雄市政府原住民族事務委員會（復建工程）	497,000	1. 開工日:115/1/26 2. 完工日:115/4/15 3. 驗收日:115/5/8 5. 執行進度:辦理結算中

60	那瑪夏區瑪雅里那次蘭橋上游右岸坡面災後復建工程	農業部農村發展及水土保持署	48,435,000	本案設計預算書圖送農業部農村發展及水土保持署審查中
61	那瑪夏錫安山往雙連堀農路改善工程	高雄市政府原住民族事務委員會	9,300,000	1.開工日:114/9/15 2.完工日:115/1/26 3.驗收日:115/3/6 4.執行進度:本案辦理結算中
62	那瑪夏區南沙魯里民族橋旁護岸災後復建工程	高雄市政府水利局(復建工程)	7,880,000	本案因丹納斯颱風及豪雨造成工區損壞，辦理評結算作業程序中。
63	113年度那瑪夏區達卡努瓦里辦公室修繕工程	高雄市政府衛生局	9,410,000	1.開工日:114/4/8 2.完工日:115/3/26 3.部分驗收:115/4/16 3.執行進度: 施工項目已於115.3.26竣工，剩餘使照、消防等相關請照預計6月底完成
64	113年度那瑪夏區南沙魯鋼構橋可行性評估	原住民族委員會	3,000,000	1.開工日:114/4/12 2.115/4/30完成第三階段成果報告，預計5月底辦理審查會
65	113年7月凱米颱風)那瑪夏區瑪雅里民權大橋下游左岸災後復建工程	高雄市政府水利局(復建工程)	14,290,000	1.開工日:114/9/10 2.完工日:115/2/12 3.驗收日:115/3/9 4.執行進度:辦理結算中
66	113年7月凱米颱風)消防隊後方護岸災後復建工程	高雄市政府水利局(復建工程)	12,345,000	1.開工日:114/4/22 2.完工日:115/2/11 3.驗收日:115/3/11 4.執行進度:辦理結算中
67	113年10月康芮颱風那瑪夏區南沙魯里南沙魯橋護岸災後工程	高雄市政府水利局(復建工程)	1,760,000	本案因丹納斯颱風及豪雨造成工區損壞，辦理評結算作業程序中。

76	那瑪夏錫安山往雙連堀農路改善工程(二期)	高雄市政府原住民族事務委員會	4,066,000	1.決標日:115/4/9 2.預計開工日:115/5/15 3.執行進度: 本案於5/8召開施工前說明會
77	115年度那瑪夏區高134線道路經常性養護工程(開口契約)	高雄市政府工務局	2,980,000	1.決標日:115/4/28 2.預計開工日:116/5/15 3.執行進度:本案目前辦理訂約程序中
78	115年度那瑪夏區土石流及大規模崩塌防防災重機械待命(開口契約)	農業部農村發展及水土保持署	900,000	115/5/12第五次開標
79	達卡努瓦部落水土保持復建工程	原住民族委員會	26,453,000	115/4/23市府原民會辦理預算書圖審查，預計115/5/22前修正預算書圖送至市府原民會複審
80	瑪雅部落水土保持復建工程	原住民族委員會	15,000,000	規劃設計中，預計115/5/27提出設計預算書
81	Danas-H-06-02-8-(114年7月丹娜絲颱風及豪雨)那瑪夏區瑪雅吊橋下游左岸(消防局那瑪夏分隊旁)護岸災後復建工程	農業部農村發展及水土保持署	46,458,000	115.4.28檢送預算書圖至市府水利局審查 115.5.5市府水利局檢送農業部農村發展及水土保持署審查
82	115年度那瑪夏區照明設施及路燈維護開口契約	115年本預算	1,393,000	1.開工日:115/2/13 2.預計完工日:115/12/31 3.目前進度: 預計32.22% 實際進度:32.22%
83	那瑪夏區瑪雅里月兒橋上游護岸與護坦災後復建工程	高雄市政府水利局	1,980,561	1.開工日:115/2/6 2.完工日:115/4/28 3.目前進度:簽辦驗收程序中
84	那瑪夏區瑪雅里環鄉聯絡道1.6K下邊坡災後復建工程	高雄市政府水利局	4,385,901	1.決標日:115/4/21 2.預計開工日:115/5/29 3.目前進度:辦理訂約程序

95	瑪雅里環里道路災後復建工程	高雄市政府原住民族事務委員會	2,712,000	規劃設計中預計 115/5/25 提送設計預算書
96	那瑪夏區達卡努瓦里五權溪德惠橋下游復建工程	農業部農村發展及水土保持署	2,2800,000	規劃設計中預計 115/5/29 提送設計預算書
97	旗山溪長朗吊橋上游 2K+520-2K+850 復建工程	農業部農村發展及水土保持署	44,928,000	規劃設計中預計 115/5/29 提送設計預算書
98	旗山溪長朗吊橋上游 3K+400-3K+830 復建工程	農業部農村發展及水土保持署	47,040,000	規劃設計中預計 115/5/29 提送設計預算書
99	旗山溪長朗吊橋上游 6K+200-6K+600 右岸(民生橋下游)復建工程	農業部農村發展及水土保持署	49,920,000	規劃設計中預計 115/5/29 提送設計預算書
100	旗山溪長朗吊橋上游 6K+100-6K+430 左岸復建工程	農業部農村發展及水土保持署	44,928,000	規劃設計中預計 115/5/29 提送設計預算書
101	旗山溪長朗吊橋上游 6K+430-6K+630 左岸復建工程	農業部農村發展及水土保持署	38,400,000	規劃設計中預計 115/5/29 提送設計預算書

二、出納業務：

(一)依據主計室支出傳票開立支票。

(二)按時於每月 1 日發放薪資；25 日前完成薪資清冊並核印請款之程序。

(三)每月按時呈報公庫收支及累計報表至財政部統計處。

(四)配合主計室完成每月差額解釋表、查核表及核對帳款業務。

(五)協助辦理所得稅申報作業。

陸、人事室

人事室為機關幕僚單位角色，業務特性有輔助性、延續性及創新性，除配合施政重點與執行計畫外，並依權責綜理「編制員額」、「任免遷調」、「考績獎懲」、「訓練進修」、「退休照護」等人事業務，襄助區長完成各項人力資源管理工作。

地方制度法新修正後，本所體制介於直轄區公所及鄉鎮市公所，爰在組織變革及業務調整之間，以人與事適切配合為目標推動各項人事業務，秉持精進專業知能的態度，主動積極服務之態度，協助各課室順利推展業務，以期提升本所整體施政效能。

一、組織編制及員額：

(一)組織編制(單位)現況：依據高雄市那瑪夏區公所組織規程規定，本所除內部單位外，另設置清潔隊、圖書館(含文物館)，並於108年4月1日起增設社會福利館及原住民文化暨土地維護所等，合計4個所屬機關。

(二)目前員額(人力)狀況：本所編制(預算)員額為31員，現有員額為24員(控管正式職缺進用約僱4員、列管申請114年原民特考分發前約僱1員(農業技士)、侍親留職停薪1員)，缺額1員(主計)，計畫型約僱2員。

二、派免遷調、任審業務：

(一)依據公務人員任用法、陞遷法及相關法令規定，本所人員出缺後，均秉內陞與外補並重的原則，基於機關發展需要以及職務性質，衡平人員遴補方式以維持機關運作。

1. 本所114年11月至115年5月辦理各項派免及銓審（動態）作業，計派免遷調案2案(含調入2人、調出0人)。
2. 本所農業技士1缺，列管115年公務人員特種考試原住民族考試三等考試，預計於115年12月份錄取分發。
3. 116年度聘僱計畫報請續聘雇約僱人員6人，新增1人係本(115)年度控管經建行政職系職缺相對進用約僱人員。

(二)足額進用身心障礙人員：115年6月份參加公勞保總人數計有89人，已依法進用身心障礙人員4人(中度2人重度1人，加權後計算)，進用比率已達標準。

三、獎懲考績業務：預計115年5月底前進行年度獎懲清查及預計6月中旬前召開考績委員會審議。

四、退休照護業務：114年11月至115年5月支領月退休金6人（含代表會2人)、遺屬年金2人(代表會及公所各1人)，月退休金、遺屬年金發放均依作業期程於每月1日（遇假日則為次一工作日）撥款入帳。

五、訓練進修業務：不定期舉辦員工教育訓練增進同仁工作知能

(一)114年11月至115年5月持續視公務人力發展中心舉辦之採購法基礎班研習(遠距視訊班)，以利取得基礎證書；並視本所業務狀況，薦送採

柒、秘書室

一、總務業務：

公有財產及廳舍管理、停車場、電話設備等管理服務與公所周邊環境衛生維護及綠美化、採購業務等事項。

(一)廳舍管理及動產管理：

1. 本所廳舍及動產遵依事務管理規則管理，財產價值達新台幣1萬元以上之機械、設備等，依財產管理相關規定辦理分類統計及列管。
2. 依據高雄市那瑪夏區公所財產管理要點第三點，財產盤點每年1次預計下半年度辦理，以落實盤點作業，並於年度結束前辦理督導及檢討作業。

(二)會議室、宿舍及公有行政空間使用和公務車及設備管理等業務：

1. 訂定本所公務車輛租(借)管理要點及公務車輛租(借)使用實施計畫。
2. 每月定期檢修本所公務車，按時更換輪胎、水箱、傳動軸等零件。
3. 有關冷氣機、影印機、發電機等設備，均於每月定期檢查、維修，俾正常使用及管理。
4. 每季辦理宿舍安全維護，環境衛生、使用管理等查考作業。

(三)辦理本所水電設備維護、保全設定防護業務、建築物公共安全檢查及電梯維護管理業務等事項。

1. 每月定期辦理供水、供電設備檢查及維修業務。
2. 建築物公共安全及消防安全定期檢查及簽證。
3. 監視器、保全系統及電梯設備維護管理。
4. 定期辦理本所廳舍化糞池抽運及系統申報作業。
5. 預計於115年6月2日會同本區消防隊進行消防安全演練作業。
6. 每月定期完成節水、節電等能源系統申報作業。

(四)公共區域公廁、茶水間、垃圾間及停車場環境清潔消毒、維護管理及巡檢事項：由本所工友或約用人員每日清掃整棟大樓含廳舍週邊環境清掃除草整理垃圾等工作。

(五)行政助理及其他非編制人員(含徵才)管理。

1. 依據勞基法、職工人員辦法及其它相關規定辦理僱用及服務事項(差勤、待遇、考核獎懲、退休撫卹等事項)
2. 依據勞基法及勞工保險法辦理臨時人員僱用及服務事項(差勤、請假、待遇、考核獎懲、離職等事項)
3. 職工及臨時人員管理：
   (1)勤惰業務、工作考核及生活管理，落實每週查勤作業。
   (2)每半年辦理臨時人員及職工人員平時考核作業。
   (3)每年固定辦理勞資會議。

(六)採購案件招標發包

設備及軟體之防護，不定期於員工LINE群組宣達資安政令。

5. 因應市府實施資安演練通報、不定期清查本所資訊通訊產品、定期清查本所相關公文帳號及定期填報資通安全防護計畫。

6. 提升本所網路資通設備，防範天災造成對外網路中斷問題。

(八)工程督導及進度列管：

為提升本區公共工程品質，由秘書擔任召集人，不定期召開工程督導小組會議，並針對壹百萬以上工程進行現勘督導；115年1月至4月業辦理2次工程現勘督導，督導案件如下表：

編號	日 期	主持人	督導或會議名稱
1	2月24日	周浩祥秘書	115年度工程督導協調會議
2	3月30日	周浩祥秘書	瑪雅里物通至青山聯外道路改善工程

補助單位	計畫名稱	核定經費	執行情形
原住民族委員會原住民族文化發展中心	115 年度原住民族文化館田野調查暨原住民族文化教育推廣活動補助計畫	4 萬元	審核中
原住民族委員會原住民族文化發展中心	115 年度「悠遊原博—文化體驗教育計畫」	10 萬元	審核中
文化部	113 年高雄市地方藝文場館及文化資產多元活化計畫-那瑪夏原住民文化與藝文空間活化計畫	100 萬元	已驗收完成
原住民族委員會	「移緩濟急-「114 年度補助地方政府辦理文物館復建工程計畫」」及 115 年「丹娜絲颱風特別條例-家園及公共建設災後復原重建補助計畫」	200 萬元	執行中
文化部	114 年博物館及地方文化館深耕計畫	278 萬 6,000	執行中

(五)進行文物保存維護工作：

1. 針對館內典藏文物共 48 件（涵蓋布農族、卡那卡那富族及拉阿魯哇族），以及教育用品 123 件（包含童玩、生活用具與傳統樂器等），持續進行保存維護與研究工作，並定期向原住民族委員會原住民族文化發展中心回報執行進度及相關資料。
2. 確實紀錄本區文化祭儀活動，並落實文物及教育用品之出借管理與控管機制。
3. 文物修復方面，由派駐之專業人員定期檢視文物保存狀況，並積極參與博物館相關專業課程進修（策展員及文專人員持續攻讀原住民族語言及博物館相關研究所課程），以提升專業知能。
4. 文物田野調查：

玖、社會福利館

一、社政業務：

(一)愛心資源、溫馨送暖

日期	地點	活動名稱	慈善單位	對象
115 年 11 月 08 日	本所一樓廣場	散播愛-關懷那瑪夏	南寮清龍宮管理委員會	邊緣戶
115 年 01 月 08 日			社團法人高雄市世界紅卍字會	低戶/中低戶/中低老人/身障/單親

(二)社福列冊數一覽表(統計期間 114 年 11 月至 115 年 03 月底)：

類別	件數	補助標準			
低收入戶	67 戶	一類： 0 戶	二類： 21 戶	三類： 8 戶	四類： 37 戶
		12,813 元人/月	6,358 元戶/月	2,155 元戶/節	春節慰問金 單身 2,000 元/戶 有眷 3,000 元/戶
		1.健保保費全額補助 2.兒童生活補助(0-15 歲)：2,802 元/每人每月。 3.就學生活補助(25 歲以下就讀高中職以上)：6,358 元/每人每月。			
中低收入戶	35 戶	1. 健保補助:18 歲以下補助 100%，18 歲以上補助 50% 2. 高中職以上學雜費減免 60%			
中低老人	33 人	(2.5 倍)3,879 元/每人每月及(1.5 倍)7,759 元/每人每月。			
身障生活補助	56 人	(輕度)3,772 元/每人每月及(中、重及極重度)5,065 元/每人每月。			
單親家庭	19 人	1. 父或母監護 1 名子女，其子女未滿 15 歲者，2,479 元/每人每月。(15 歲以上未滿 18 歲且仍就學者，2,155 元/每人每月)。 2. 父或母監護 2 名以上子女，其子女為未滿 18 歲者，2,155 元/每人每月。			
0~2 歲育兒津貼(社會局)	7 人	5,000~7,000 元/每人(子女)每月-(含低戶及中低戶)			

(七)本區身心障礙人口概況(統計期間 114 年 11 月至 115 年 03 月底)：

持有身心障礙手冊/證明	人數
極重度	32
重度	19
中度	51
輕度	63
總計	165

(八)高雄市優惠記名卡申請案統計(統計期間 114 年 11 月至 115 年 03 月底)：

地 區	敬老卡	博愛卡	博陪卡	仁愛卡	合計
本 區	22	2	0	0	24
其他區	0	0	0	0	0
總 計	22	2	0	0	24

(九)本所生育津貼補助概況(統計期間 115 年 01 月至 03 月底)：

	南沙魯里	瑪雅里	達卡努瓦里
新生兒	1 位	3 位	3 位
合計	7 位(單胞胎 5000 元 71 位=35,000 元)		

(十)健保業務(統計期間 114 年 11 月至 115 年 03 月底)：

1. 協助民眾辦理滯納金、欠費分期繳款等業務。
2. 地區團保六類健保 11 月至 03 月受理申請件數統計表：

類別 對象	加保	退保	轉出	續保	停保	復保	基本資料異動	在保
榮民	2	–	–	–	–	–	–	36
榮眷	–	–	–	–	–	–	–	24
地區人口	11	–	9	–	–	–	8	482
地區眷屬	17	–	15	–	–	–	–	233
五類	40	–	30	–	–	–	9	287
合計	70	–	54	–	–	–	17	1,062

拾、清潔隊

一、廢棄物清除及環保宣導：

(一)大力推動環境教育多元衛生安全宣導活動，積極推廣資源回收工作，並推動「做環保、說族語、愛拾那瑪夏」之理念，整合轄內學校、機關團體等，提升資源回收效益，建立更全面之資源回收體系，以兼顧環保、效益、公益之功能，維護全區公共衛生。

(二)提升資收效能亮點：汰換第三代 ARM 回收機

1.於 114 年 12 月 31 日汰換設置單機版 ARM，使民眾操作更簡便。

2.於 115 年 1 月 13 日辦理 ARM 實際操作、清機教育訓練。

(三)強力宣導民眾使用垃圾通 APP：

1.透過垃圾通 APP 使民眾掌握社區清運垃圾車及資收車即時動態。

2.透過 APP 介面增加清潔隊最新消息發布介面，以利民眾了解。

二、執行「115年度地方環保機關推動清潔隊安全衛生業務計畫」：

完備職安衛相關計畫規則、落實管理措施、各項檢點執行紀錄備查及現場作業等面向進行更新檢視及改善，歷程簡列如下：

(一)積極參與職安業務相關會議及教育訓練，以維持出席率 100%標準。

(二)管理措施：落實出工點檢及勤前教育，每週固定辦理勤前會議維持人員及設備之最佳狀況，以降低工安事故並維持服務品質。

1.完備車輛檢點執行紀錄

2.落實差勤管理作業

3.安全作業標準抽查檢點及問題改善

(三)職業安全衛生管理-健康保護措施：

1.定期健檢及追蹤管考

2.人因性危害預防、戶外高氣溫作業危害預防等作業

3.健康臨場服務：職安醫師至本所就高風險人員進行衛教

三、職業安全衛生教育訓練：

依據職業安全衛生相關規定積極調訓本隊隊員參加各項訓練，藉以提升環保業務各項知能；定期辦理勞工職業安全衛生教育訓練暨隊務會報並作成紀錄，定時追蹤管考。

(一)114 年 11 月 6 日「南部場清潔隊業務主管職安法規培訓手冊說明會」

(二)114 年 11 月 16 日「EMIS(環境災害系統)線上教育訓練」

(三)114 年 11 月 18 日「空氣污染防制策略與相關法規教育訓練」

(四)114 年 11 月 25 日「水汙染防治策略教育訓練」

(五)114 年 11 月 27 日「廢棄物清理法與循環相關法規教育訓練」

(六)114 年 12 月 2 日「空氣品質淨化區設置計畫說明會」

(七)114 年 12 月 9 日「環境教育系統操作訓練培訓」

以設置宣導攤位進行行動式「說族語、做環保」打卡上傳FB兌換贈活動，登革熱清零防治、小黑蚊防治宣導、禁亂丟垃圾及禁止露天垃圾燃燒及定時定點垃圾推行等重點宣導活動，執行拍照打卡上傳FB並標註本所FB粉絲專頁及環保讚出來123社團，獲得熱烈迴響，共計2,010人次上網打卡，提升本所能見度並有效落實宣導活動如下：

1. 民權國小校慶：11月28日，計120人次。
2. 那中四校聯運：12月12日，計300人次。
3. 聯合聖誕：12月27日，計600人次。
4. 區運活動：1月23日24日，計600人次。
5. 民權國小里校運動會(靜態宣導)：3月28日，計120人次。
6. 民生國小115學年度校慶活動：4月2日，計150人次。
7. 射耳祭活動：4月25日，計120人次。

十、綜合業務總覽：

登革熱會報	清消及各項活動執行	環境視導巡檢稽查
114年11月27日	11/25瑪雅里民大會宣導暨業務提案說明 11/28支援民權國小校慶環境清潔暨宣導 11/29支援聯合點燈活動清消	11/27參事(陳琳樺)
114年12月11日	12/12支援那中四校聯運環境清潔暨宣導 12/27支援聯合聖誕資收宣導及清消 12/28設置子母桶供聯合禮拜使用	12/4參事(陳琳樺)
115年1月14日	1/1 元旦升旗典禮活動清消 1/5 配合土管所至達卡努瓦環保業務宣導 1/6 配合土管所至南沙魯里環保業務宣導 1/12 配合土管所至瑪雅里環保業務宣導 1/13 下里至瑪星哈蘭環保業務宣導 1/15「新進人員職安教育訓練暨勞安教育實地演練」 1/17 國家清潔週動員全區大掃除 1/23、24 支援區運活動清消及環保宣導 1/26-2/5 清潔週巨大登記專案清運	1/15 參事(陳琳樺)
115年2月11日	2/3 達卡努瓦部落會議環保業務宣導 2/16 春節除夕加班清運暨全區撿拾垃圾 2/20 春節初四加班清運暨全區撿拾垃圾 2/27 二二八連假加班清運暨高134線撿拾垃圾	2/26 參事(陳琳樺)
115年3月	3/5 動員「38區擴大登革熱暨漢他病毒」防	3/19 參事(陳琳樺)

十三、清潔隊每月份辦理業務資料彙整表如下(114年11月至115年4月)：

月份	垃圾量統計(噸)	資源回收量(噸)					總重	資收率
		綜合	玻璃	家電	鐵類	合計	垃+資	%
11	45.07	3.955	2.630	0.57	2.822	9.977	55.047	18.12
12	45.07	4.923	4.010	0.49	2.783	12.206	57.276	21.31
1	42	4.050	5.170	0.32	1.502	11.042	53.042	20.82
2	52.1	3.855	7.622	0.52	4.729	16.726	68.826	24.30
3	52.1	3.973	7.622	0.60	1.924	14.119	66.219	21.32
4	50.13	4.915	2.030	0.62	4.960	12.525	62.655	20.00

平均資收率：20.98%

備註：計算公式：「回收量÷(垃圾量 + 回收量) x100%)」(取小數點四捨五入)